



Suwałki, 10.12.2024 r.

I.7011.54.2024.PP

Pan
Piotr Rydzewski
Radny Rady miasta Suwałki

Dotyczy: pisma z dnia 29.11.2024 r. dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach


W odpowiedzi na pismo Pana Radnego przekazuję odpowiedzi na zadane pytania:

I. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach – II Etap część 1 - Rozbudowa budynków szkoły z budową nowej Sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu” została zrealizowana na podstawie umowy nr ZP/21/2023 z dnia 4.05.2023 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 9.08.2024 r.

- 1) Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zapisów umowy, w tym z harmonogramu oraz w zakresie jakości wykonanych prac,
- 2) Wykonawca, zgodnie z zapisami w/w Umowy, odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne a zakres prac wykonywany przez Wykonawcę, jak i Podwykonawców podlega takim samym kryteriom oceny i odbioru, opisanym w SST,
- 3) Roboty zostały ukończone w terminie umownym,
- 4) Został zawarty Aneks nr 1 z dnia 9.08.2024 r. na podstawie Protokołu Konieczności nr 1/2024 z dnia 5.08.2024 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem a koniecznych do wykonania,
- 5) Nie wystąpiły przesłanki do naliczenia kar umownych,
- 6) W związku z zawarciem Aneksu nr 1 z dnia 9.08.2024 r. na podstawie Protokołu Konieczności nr 1/2024 z dnia 5.08.2024 r. zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 259 826,76 zł netto. Na w/w kwotę składają się:
 - a) Dodatkowe roboty branży konstrukcyjnej związane z wymaganiami p.poż oraz usunięciem kolizji,
 - b) Dodatkowe roboty sanitarne związane z wymaganiami p.poż.,
 - c) Dodatkowe roboty elektryczne.

II. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach – II Etap zadanie Przebudowa bloku żywieniowego” została zrealizowana na podstawie umowy nr ZP/22/2023 z dnia 4.05.2023 r. wraz z Aneksem nr 1/2023 z dnia 31.08.2023 r, Aneksem nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r, Aneksem nr 3/2023 z dnia 30.11.2023r.

- 1) Wykonawca wywiązał się z zapisów umowy, w tym w zakresie jakości wykonanych prac. Wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac po stronie Wykonawcy,



- 2) Wykonawca, zgodnie z zapisami w/w Umowy, odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne a zakres prac wykonywany przez Wykonawcę, jak i Podwykonawców podlega takim samym kryteriom oceny i odbioru opisanym w SST,
- 3) Roboty nie zostały ukończone w terminie umownym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 4) Został zawarty Aneks nr 1/2023 z dnia 31.08.2023 r. na podstawie Protokołu Konieczności nr 1/2023 z dnia 29.08.2024 r., Aneks nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. na podstawie Protokołu Konieczności nr 2/2023 z dnia 30.10.2024 r., Aneks nr 3/2023 z dnia 30.11.2023 r. na podstawie Protokołu Konieczności nr 3/2023 z dnia 28.11.2024 r., w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem a koniecznych do wykonania,
- 5) W związku z opóźnieniem w zakończeniu prac zostały naliczone kary umowne na podstawie oświadczenia o potrąceniu z dnia 1.03.2024 r. w wartości 65.819,46 zł. Kary zostały w całości wyegzekwowane od Wykonawcy,
- 6) W związku z zawarciem Aneksu nr 1/2023 z dnia 31.08.2023 r., Aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r., Aneksu nr 3/2023 z dnia 30.11.2023 r. zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 82 386,18 zł netto, na w/w kwotę składają się:
 - a) Dodatkowe roboty sanitarne w zakresie wentylacji mechanicznej,
 - b) Dodatkowe roboty elektryczne związane ze zmianami w wentylacji mechanicznej,
 - c) Dodatkowe roboty konstrukcyjne i wykończeniowe związane ze zmianami w wentylacji mechanicznej oraz wymaganiami WT,

W/w zadania zostały wykonane prawidłowo pod względem jakości wykonanych robót i celu, któremu mają służyć oraz oddane do użytkowania.

Z poważaniem,

PREZYDENT
Czesław Ranbiniński

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady Miasta Suwałki
3. aa