



# PREZYDENT MIASTA SUWAŁEK

ul. Mickiewicza 1 • 16-400 Suwałki  
tel. (+48 87) 562 81 02, fax: (+48 87) 566 30 98 • [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl), e-mail: [prezydent@um.suwalki.pl](mailto:prezydent@um.suwalki.pl)

Suwałki, 16 wrzesień 2019 r.

I.7011.33.2019.MA

**Szanowny Pan  
Jarosław Schabieński  
Radny Rady Miejskiej  
w Suwałkach**

W odpowiedzi na Pana interpelację I informuję, iż zadanie inwestycyjne na osiedlu Kolejowym realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach sp. z o.o. W załączeniu wyjaśnienie ww. przedsiębiorstwa.

Interpelacja II dotyczy nawierzchni ścieżki rowerowej w kierunku Płociczna. W dniu 5 września 2017r. Miasto Suwałki zawarło umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych EXPORT - PRIBEX Sp. z o.o. Warszawa na :”Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – budowa odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami”. Zgodnie z umową wykonawca w ramach robót rozbiórkowych rozebrał chodnik i ścieżkę na ul. Staniszewskiego w Suwałkach. W czerwcu 2018r. Miasto Suwałki z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy zerwało kontrakt z ww. przedsiębiorstwem. Został ogłoszony nowy przetarg na budowę drogi i 2 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z PRASKO CONSTRUCTION Sp. z o.o. Warszawa na roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą. Termin realizacji zamówienia - 15.12.2019r. Wykonawca robót został zobowiązany do czasu wykonania nowej nawierzchni ścieżki rowerowej do zapewnienia przejezdności dla rowerów, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA  
*Łukasz Kurzyński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ia/a<sub>MA</sub>





PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W SUWAŁKACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14  
16-400 Suwałki  
tel. 87 567 60 53, fax. 87 567 50 22  
biuro@pwik.suwalki.pl  
www.pwik.suwalki.pl

NIP 8440004199  
REGON 790011345  
Sąd Rejonowy w Białymstoku  
KRS 0000091808  
Kapitał zakładowy 61 546 000 zł

Suwałki, dn. 11 września 2019 r.



Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Inwestycji

AD.052.6.2019

**Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Suwałkach Jarosława Schabieńskiego z dnia 05.09.2019 r.**

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Suwałkach Pana Jarosława Schabieńskiego przesyłam informację na temat przyczyn utrudnień w ruchu na ulicach osiedla Kolejowego.

W dniu 6 maja br. PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą PHU RABA na wymianę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej oraz odgałęzień od tej sieci do ulic przyległych. Fatalny stan istniejących kanałów kamionkowych nie pozwala na wykonanie ich renowacji metodą bezwykopową, zatem prace w wykopach otwartych są nieuniknione. Do wymiany przewidziano 1 064 m sieci na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Świerkowej, odgałęzienia w ul. Akacjowej, Dębowej, Lipowej, Kasztanowej i Brzozowej. Z uwagi na szereg kolizji z sąsiadującymi sieciami na przebudowywanych odcinkach oraz istniejące uzbrojenie terenu, prace wymagają szczególnej ostrożności. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w dniu 13 czerwca br., a zaraz po rozpoczęciu robót została zdjęta nawierzchnia asfaltowa na planowanej trasie inwestycji. Zgodnie z zawartą umową planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określony został na 2 grudnia br. Na dzień dzisiejszy w ul. Akacjowej i Kasztanowej nowe sieci kanalizacyjne zostały już wykonane i trwają roboty budowlane w ciągu ul. Klonowej. W najbliższych dniach rozpoczną się prace odtworzeniowe nawierzchni od strony ul. Akacjowej.

Niestety roboty drogowe, ziemne i montażowe wiążą się z utrudnieniami w ruchu dla okolicznych mieszkańców, ale PWiK ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby Wykonawca zakończył prace w terminie umownym, a jeśli nie wystąpią nieprzewidziane dotąd utrudnienia, możliwe będzie zakończenie ich nawet przed upływem tego terminu. Aby doraźnie ograniczyć niedogodności komunikacyjne wykonawca robót tymczasowo wyrównał piaskiem nawierzchnię ul. Klonowej na odcinku od ul. Świerkowej do Kasztanowej, co umożliwia ruch dwukierunkowy na części ulicy, gdzie nie prowadzone są jeszcze roboty ziemne i montażowe.

Należy zaznaczyć, że pierwotnie, w momencie podpisania umowy o dofinansowanie m.in. tego zadania, harmonogram zaakceptowany przez NFOŚiGW w Warszawie przewidywał prowadzenie robót w okresie od marca 2018 r. do końca sierpnia 2019 r., czyli

w ciągu 18 miesięcy. Aby skrócić czas prowadzenia robót i zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców, PWiK wystąpiło o zgodę na zmianę wcześniej przyjętego terminu realizacji i skrócenie czasu prowadzenia prac do 7 miesięcy br. Ze strony NFOŚiGW uzyskano zgodę na skrócenie terminu przyjętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, który obecnie jest realizowany.

Do wiadomości :

1/ a/a

 Prezes Zarządu  
mgr inż. Leszek Andrulewicz