

RAPORT MONITORUJĄCY REALIZACJĘ STRATEGII PONADLOKALNEJ ORAZ PROJEKTÓW ZIT

Stan na marzec 2026 r.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport został opracowany zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Ponadlokalnego MOF Suwałk 2030, w której wskazano:

„Będą prowadzone dwa zakresy monitoringu. W zakresie realizacji strategii jako całości oraz w zakresie realizacji projektów ZIT. Pierwszy zakres będzie obejmował jeden rodzaj monitoringu: strategiczny (kontrola osiągnięcia wskaźników realizacji celów strategicznych). Drugi zakres będzie obejmował trzy rodzaje monitoringu: operacyjny, finansowy oraz strategiczny (kontrola osiągnięcia wskaźników realizacji projektów ZIT).”

Raport obejmuje ocenę postępu wdrażania strategii oraz projektów ZIT MOF Suwałk na podstawie danych przekazanych przez Miasto Suwałki, Gminę Suwałki oraz Instytucję Zarządzającą FEdP 2021–2027.

2. Monitoring strategiczny realizacji Strategii MOF Suwałk jako całości

2.1. Ocena realizacji celów strategicznych

Realizacja Strategii MOF Suwałk odbywa się poprzez wdrażanie projektów ZIT przypisanych do pięciu celów polityki (CP1–CP5). Na podstawie aktualnej listy projektów oraz stanu ich realizacji dokonano oceny stopnia zaawansowania:

Cel polityki	Zakres interwencji	Stopień realizacji
CP1 – Cel szczegółowy (ii): Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	1 projekt	Wysoki – umowa podpisana o dofinansowanie

<p>CP2 - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, wspieranie energii odnawialnej, wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich –</p> <p>- Energia, środowisko, mobilność</p>	6 projektów	Wysoki – 4 umowy podpisane, 2 projekty do złożenia w 2026/2027
<p>CP4 - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online, wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne</p> <p>– Edukacja i włączenie społeczne</p>	6 projektów	Wysoki – 3 umowy podpisane, 1 umowa w trakcie przygotowania, 2 wnioski w ocenie.
<p>CP5 – wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich</p> <p>- Kultura i rozwój lokalny</p>	1 projekt	Wysoki – 1 umowa podpisana
<p>CP 2 - Wspieranie bezpiecznego dostępu do wody, zrównoważonej gospodarki wodnej obejmującej zintegrowane zarządzanie wodą, a także odporności wodnej</p>	1 projekty	Wstępny – terminy naborów zostaną doprecyzowywane
<p>CP5 - Zapewnianie gotowości cywilnej na wszystkich rodzajach terytoriów</p>	2 projekty	Wstępny – terminy naborów zostaną doprecyzowywane

2.2. Wnioski strategiczne

1. Realizacja Strategii MOF Suwałk przebiega zgodnie z założeniami.
2. Projekty środowiskowe i energetyczne (CP2) są realizowane sprawnie i bez istotnych zastrzeżeń.
3. Na podstawie § 4 ust. 9 Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 z dnia 20 czerwca 2024 r. dokonano analizy poziomu realizacji wskaźnika dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że do końca 2025 r. wartość złożonych wniosków przekroczyła poziom 56,86%, co należy uznać za wysoki stopień realizacji założeń przyjętych w Porozumieniu. Osiągnięty wynik świadczy o prawidłowym przebiegu procesu wdrażania instrumentu ZIT oraz skutecznej aktywizacji beneficjentów.

3. Monitoring operacyjny projektów ZIT

3.1. Status realizacji projektów w ramach FEDP

Realizacja projektów ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przebiega wielotorowo, obejmując zarówno projekty infrastrukturalne, jak i społeczne oraz cyfrowe. Poniżej tabela przedstawiająca stan realizacji poszczególnych projektów.

Lp.	Tytuł projektu	Data złożenia wniosku	Status projektu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF- CP1	2025-09-30	Umowa podpisana	6 396 811,06	6 275 141,05	4 289 887,97
2.	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki - etap I – CP2	2025-07-03	Umowa podpisana	11 946 826,28	11 127 400,26	8 210 608,82
3.	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielonobłękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap – CP2	2025-05-30	Umowa podpisana/ w trakcie realizacji	37 030 685,44	32 682 795,20	24 223 427,01
4.	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach – CP4	2025-07-31	W trakcie oceny merytorycznej	6 801 210,94	6 801 210,94	5 250 534,78
5.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach – CP4	2025-10-30	W trakcie oceny merytorycznej	9 334 150,20	9 334 150,20	6 897 003,58

6.	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF Suwałki – CP4	2026-02-23	W trakcie oceny merytorycznej	2 293 406,49	2 293 406,49	898 541,41
7.	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej i aktywizacji seniorów lub osób niepełnosprawnych – CP4	2025-10-31	W trakcie oceny merytorycznej	8 231 969,66	8 067 133,63	5 567 408,82
8.	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwałskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki) – CP5	2024-11-12	Umowa podpisana/ w trakcie realizacji	4 301 854,11	4 072 186,83	3 054 101,94
9.	Edukacja włączająca w jednostkach oświatowych MOF Suwałki – CP4	2024-10-24	Umowa w przygotowaniu	16 510 377,86	16 510 377,86	15 684 836,86
10.	Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. Poprawa jakości systemu kształcenia na terenie Miasta Suwałki poprzez modernizację kształcenia w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach – CP4	2024-10-29	Umowa podpisana/ w trakcie realizacji	3 031 066,98	3 031 066,98	2 727 866,98
11.	Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk – CP2*	2023-12-12	Umowa podpisana/w trakcie realizacji	60 000 000,00	60 000 000,00	51 000 000,00
12.	Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II – CP2*	2024-06-27	Umowa podpisana/w trakcie realizacji	22 000 000,00	22 000 000,00	18 700 000,00

**projekty realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027*

Analiza danych przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje na zróżnicowanie poziomu zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć, przy czym dominują projekty z podpisanymi umowami i rozpoczętą realizacją.

Najbardziej zaawansowane są projekty, które przeszły pełną ocenę i posiadają już umowy o dofinansowanie. W najwyższym stopniu realizacji są projekty dotyczące Suwałskiego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zakupu wyposażenia dla Suwałskiego Ośrodka

Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki). Cztery projekty oczekują na zakończenie oceny merytorycznej i pomimo braku decyzji o dofinansowaniu, Miasto Suwałki prowadzi działania przygotowawcze, w tym ogłasza przetargi na roboty budowlane (np. I LO, ZS nr 6, ZST, ZS nr 4, Rodzinny Dom Dziecka), co pozwoli na szybkie rozpoczęcie realizacji po podpisaniu umów o dofinansowanie.

4. Monitoring finansowy projektów ZIT

4.1. Realizacja finansowa ogółem projektów z programu FEDP 2021-2027

Tytuł projektu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wnioski o płatność
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	6 396 811,06	6 275 141,05	4 289 887,97	4 289 887,97	0,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki - etap I	11 946 826,28	11 127 400,26	8 210 608,82	8 210 608,82	0,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap	37 030 685,44	32 682 795,20	24 223 427,01	24 223 427,01	0,00
Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki)	4 301 854,11	4 072 186,83	3 054 101,94	3 054 101,94	794 687,53
Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. Poprawa jakości systemu kształcenia na terenie Miasta Suwałki poprzez modernizację kształcenia w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.	3 031 066,98	3 031 066,98	2 727 866,98	2 576 406,93	379 859,49
	62 707 243,87	57 188 590,32	42 505 892,72	42 354 432,67	1 174 547,02

4.2. Realizacja finansowa ogółem projektów z programu FEPW 2021-2027

Tytuł projektu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wnioski o płatność
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk	60 000 000	60 000 000	51 000 000	51 000 000	44 470 474,30
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	22 000 000	22 000 000	18 700 000	18 700 000	3 289 642,48
	82 000 000	82 000 000	69 700 000	69 700 000	47 760 116,78

4.3. Ocena finansowa projektów

1. Realizacja finansowa jest zgodna z etapem wdrażania projektów. Projekty EFRR – brak złożonych wniosków o płatność, gdyż projekty infrastrukturalne są na wczesnym etapie, z wyjątkiem projektu dot. zakupu wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki).
2. Najbardziej zaawansowany finansowo jest projekt SCKZ w ramach EFS+, zakup wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie - Osiedlu oraz projekty z zakresu mobilności miejskiej etap I i etap II. W ramach FEPW złożono wnioski o płatność na wartość ok. 68% przyznanego dofinansowania.
3. Brak sygnałów o ryzykach finansowych ze strony IZ FEoP.

5. Monitoring strategiczny projektów ZIT (wskaźniki)

5.1. Projekty realizowane w ramach FEDP 2021-2027

W projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021–2027 określono szeroki zestaw wskaźników produktu i rezultatu, obejmujących obszary cyfryzacji, energetyki, adaptacji do zmian klimatu, kultury oraz edukacji. Na obecnym etapie większość projektów infrastrukturalnych znajduje się w fazie przygotowania lub wczesnej realizacji, dlatego wskaźniki będą raportowane w pełnym zakresie po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót.

Poniżej tabela przedstawia wartość docelową wskaźników wskazaną we wniosku o dofinansowanie.

Tytuł projektu	Rodzaj wskaźnika (Produktu/Rezultatu)	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Produktu	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	2,00
		Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych	osoby	6,00
		Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	szt.	3,00
		Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa	1,00
		Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	2,00
		Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	76 516,00
		Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	szt.	1,00
	Rezultatu	Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne - dotacje	PLN	1 950 042,38
		Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy/rok	7 905,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki - etap I	Produktu	Rozwiązania w zakresie magazynowania energii elektrycznej	MWh
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE			MW	1,21
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE			szt.	14,00
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE			szt.	8,00
Pojemność magazynów energii elektrycznej			MWh	1,17
Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej			szt.	24,00
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego			osoby	76 341,00
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego			szt.	1,00
Rezultatu		Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE	MWh/rok	1 205,55
		Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tona ekwiwalentu CO2/rok	2 133,06
	Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii	MW	1,21	
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne	Produktu	Pojemność obiektów małej retencji	m3	4 166,00

inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap		Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych)	szt.	3,00
		Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu	szt.	1,00
		Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	ha	9,00
		Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	76 341,00
		Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	szt.	1,00
		Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	9,00
	Rezultatu		Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej	osoby
		Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów)	osoby	76 341,00
Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki)	Produktu	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	2,00
		Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	77 073,00
		Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	szt.	1,00
		Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	szt.	2,00
Rezultatu		Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	odwiedzający/rok	77 131,00
Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. Poprawa jakości systemu kształcenia na terenie Miasta Suwałki poprzez modernizację kształcenia w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie	osoby	272,00
		Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym	podmioty	6,00
		Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	2 200,00
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	osoby	120,00
		Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	600,00
		Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	osoby	40,00
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	6,00
		Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym	osoby	600,00

	Rezultatu	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	517,00
		Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	480,00
		Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	37,00

5.2. Projekty z FEPW 2021-2027

Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk

Wskaźniki produktu i szacowane wartości: (osiągnięta do marca 2026):

- Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej: 10 szt.

- Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania/ladowania): (wartość zostanie określona w studium wykonalności)- 10 szt.

- Wspierana infrastruktura rowerowa: 0,635km

5.3. Ocena stanu realizacji wskaźników

Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów ZIT są dobrze zdefiniowane i obejmują wszystkie kluczowe obszary interwencji. Projekty infrastrukturalne będą generowały wskaźniki w pełnym zakresie na etapie odbioru robót, natomiast projekty społeczne (EFS+) oraz mobilność miejska (FEPW) już osiągają pierwsze wartości wskaźników. W szczególności projekt mobilności miejskiej osiągnął wymierne efekty rzeczowe, a projekt SCKZ realizuje wskaźniki zgodnie z harmonogramem.

6. Podsumowanie i rekomendacje

1. Realizacja Strategii MOF Suwałk przebiega zgodnie z założeniami dokumentu strategicznego. Wszystkie cele polityki (CP1–CP5) są realizowane poprzez projekty ZIT, a stopień zaawansowania wdrażania jest wysoki w większości obszarów.

2. Projekty środowiskowe, energetyczne i kulturalne są wdrażane sprawnie i bez istotnych ryzyk. W szczególności projekty z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury oraz OZE osiągnęły zaawansowany etap przygotowania, są już w fazie realizacji.

3. Projekty edukacyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem, choć część z nich wymaga dokończenia oceny merytorycznej ze strony IZ. Niezależnie od trwającej oceny wniosków Miasto Suwałki sukcesywnie ogłasza postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych i dostawców wyposażenia, m.in. dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu

Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 4 czy Rodzinnego Domu Dziecka, aby zapewnić gotowość do niezwłocznego rozpoczęcia realizacji po podpisaniu umów o dofinansowanie.

4. Najbardziej zaawansowany rzeczowo i finansowo jest projekt SCKZ (EFS+) oraz projekt dot. zakupu wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie – Osiedlu (Gmina Suwałki). Wskaźniki produktu są realizowane zgodnie z planem, a część z nich została już osiągnięta.

5. Projekty mobilności miejskiej wymagają dostosowania do wymogów IZ oraz doprecyzowania zakresu dokumentacji. W szczególności konieczne jest zapewnienie gotowości dokumentacyjnej przed ogłoszeniem naborów.

7. Realizacja finansowa jest adekwatna do etapu wdrażania. W przypadku projektów społecznych oraz infrastruktury edukacyjnej odnotowano przekroczenia pierwotnie planowanych budżetów, co wynika z aktualnych warunków rynkowych oraz wzrostu kosztów robót budowlanych i wyposażenia.

Natomiast w przypadku projektu dot. wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje uzyskano oszczędności przetargowe w wysokości ok. 6,42 mln zł.

Zjawisko to nie wpływa na ciągłość realizacji projektów, jednak wymaga bieżącego monitorowania oraz dostosowania planów finansowych.

8. Wskaźniki rzeczowe będą raportowane w pełnym zakresie po odbiorach końcowych robót. Obecnie wskaźniki osiąmane są głównie w projektach EFS+ oraz w ramach mobilności miejskiej FEPW.

9. Współpraca Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i IZ FEdP przebiega prawidłowo, choć tempo oceny części projektów wpływa na możliwość przyspieszenia wdrażania ZIT.

10. W związku z aktualizacją Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 (FEdP) oraz wprowadzeniem nowych priorytetów XIV i XVII proponuje się rozszerzenie katalogu projektów o działania wzmacniające odporność infrastrukturalną i bezpieczeństwo regionu. W obszarze gospodarki wodnej rekomenduje się realizację projektu zwiększenia odporności systemu wodociągowego (Północna, Pileckiego), ukierunkowanego na zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi.

11. W ramach działań związanych z gotowością cywilną, proponuje się wzmocnienie funkcjonalności lotniska w Suwałkach oraz przebudowę jednostki OSP w Potasznicy w celu utworzenia centrum gotowości cywilnej. Realizacja tych projektów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe.

12. Wprowadzenie nowych projektów będzie wiązało się z koniecznością aktualizacji listy projektów zintegrowanych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk.

Stan realizacji poszczególnych projektów ZIT MOF Suwałk

1. Projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Projekt	Status realizacji /uwagi w zakresie budżetu jeśli wartość całkowita jest większa nie zaplanowano
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Podpisana umowa o dofinansowanie z terminem realizacji do 31.12.2026 r. Partnerzy projektu (Miasto, Gmina i PWiK) w trakcie przygotowywania zamówień publicznych, celem wyłonienia wykonawców dostaw i usług.
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki – etap I	Podpisana umowa o dofinansowanie z terminem realizacji do 31.12.2026 r. Miasto Suwałki - rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy. Gmina Suwałki – w trakcie wyłonienia wykonawcy - ocena ofert.
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki oraz w spółkach miejskich	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie lipiec 2026; trwa kompletowanie dokumentacji.
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap	Podpisywana umowa o dofinansowanie; 10 przetargów już rozstrzygniętych przez Miasto Suwałki; oszczędności z przetargów ok. 6,42 mln PLN; 5 postępowań do ogłoszenia dot. powstania terenów zielonych w Suwałkach, zakup samochodu elektrycznego i zakup 100 szt. dużych drzew. PWiK w Suwałkach podpisał 1 umowę z wykonawcą. Gmina Suwałki – przygotowanie do procedury wyłonienia wykonawcy.
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - II etap	Planowanie złożenia wniosku: I kw. 2027; planowane przetargi na dokumentację w I poł. 2026; rekomendacja naboru ciągłego X.2026–IV.2027;
Ograniczenie zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Suwałki – usuwanie i transportu eternitu	Planowany termin złożenia wniosku czerwiec/lipiec 2026; trwa kompletowanie dokumentacji;
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu	Planowany termin złożenia wniosku III/IV kw. 2026; brak dokumentacji technicznej; nabór ciągły IX.2026–IV.2027. Gmina Suwałki – posiada koncepcję ciągów pieszo-rowerowych, obecnie w

transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	trakcie przygotowania dokumentacji technicznej – planowane zakończenie – IV kw. 2026
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	Projekt złożony w 31.07.2025; trwa ocena formalna; dalsze działania zależne od tempa oceny. Ogłoszone postępowanie przetargowe – roboty budowlane ILO. Wartość całkowita projektu wyższa niż zaplanowano.
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Projekt złożony 30.10.2025; trwa ocena; Ogłoszone postępowanie przetargowe – roboty budowlane ZS nr 6. Wartość całkowita projektu wyższa niż zaplanowano.
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. Poprawa jakości systemu kształcenia na terenie Miasta Suwałki poprzez modernizację kształcenia w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach (EFS+)	Projekt w trakcie realizacji; zakończenie 31.07.2027.
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF Suwałki	Wniosek złożony w lutym 2026r. w trakcie oceny formalnej. Z dniem 03.03.2026 r. opublikowane zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert do 09.04.2026 r. Realizacja projektu do 31.03.2027 r. Wartość całkowita projektu wyższa niż zaplanowano.
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej i aktywizacji seniorów lub osób niepełnosprawnych	Projekt złożony w październiku 2025r.; w trakcie oceny merytorycznej. Wartość całkowita projektu wyższa niż zaplanowano.
Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwałskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie-Osiedlu (Gmina Suwałki)	Projekt jest obecnie wdrażany, a zakończenie jego realizacji planowane jest do 30 czerwca 2026 r.
Strefa aktywności gospodarczej na bazie lotniska lokalnego w Suwałkach	Projekt został przeniesiony do Priorytetu XVII <i>Fundusze na rzecz obronności i gotowości cywilnej w zintegrowanych instrumentach terytorialnych</i>

2. Propozycja wprowadzenia nowych projektów

W związku ze zmianami w unijnych rozporządzeniach dotyczących funduszy polityki spójności, Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 wskazała na rozszerzenie zakresu wsparcia o nowe cele szczegółowe i obszary finansowania. Zmiany te odpowiadają na aktualne wyzwania strategiczne, takie jak zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, wsparcie regionów przygranicznych, rozwój przemysłu obronnego, odporność wodna oraz transformacja energetyczna.

W oparciu o analizę Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030 oraz przegląd dostępnych środków finansowych w kontekście planowanych przedsięwzięć w ramach instrumentu ZIT, a także możliwości przesunięć alokacji w ramach obecnych priorytetów, proponuje się wprowadzenie nowych zadań. Dotyczą one realizacji celów polityki spójności, w szczególności:

- CP5 – zapewnianie gotowości cywilnej na wszystkich rodzajach terytoriów,
- CP2 – wspieranie bezpiecznego dostępu do wody, zrównoważonej gospodarki wodnej, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększania odporności wodnej.

Proponowane działania mają na celu lepsze dopasowanie interwencji do aktualnych potrzeb regionu oraz efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków unijnych.

Projekt	Status realizacji
Zwiększenie odporności systemu wodociągowego (Północna, Pileckiego)	Realizacja z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej w celu podłączenia rezerwowej studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Północnej, dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, zakończenie planowane w II kw 2026. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i gotowość do realizacji w II połowie 2026 roku Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. rot. K. Pileckiego - brak dokumentacji projektowej, w przypadku zlecenia prac możliwość wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń do końca 2026 roku. Roboty budowlane w roku 2027.
Wzmocnienie funkcjonalności lotniska w Suwałkach	W tym roku Miasto Suwałki przygotowuje koncepcję rozbudowy infrastruktury lotniska, która będzie podstawą do zlecenia dokumentacji technicznej. Gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie w przyszłym roku.

Przebudowa OSP w Potasznem – centrum gotowości cywilnej	Gmina Suwałki wyłoniła wykonawcę inwestycji i podpisała z nim umowę w grudniu 2025 r., z terminem realizacji do końca listopada 2026 r. Planowany termin złożenia wniosku w III kw. 2026 r.
---	---

3. Projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Projekt	Stan realizacji
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk	Projekt w trakcie realizacji. Zakupiono m.in. 10 szt. autobusów elektrycznych Wybudowano też garaż ze stacją transformatorową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb autobusów elektrycznych oraz system dystrybucji biletów z kasownikami. Wykonano. nowe zatoki autobusowe z wiatami, ciągi pieszo-rowerowe wraz z kładką przez rzekę Czarna Hańcza Trwają też prace związane z wykonaniem farmy fotowoltaicznej, budowa ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych z wiatami, doświetleniem przejść dla pieszych, budową aktywnego przejścia, wykonaniem tablic elektronicznych na przystanki, infokiosków, itp.
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	Projekt w trakcie realizacji. Wybudowano nową myjnię autobusową, wykonano modernizację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (25 szt.) zamontowano nowe tablice informacji pasażerskiej w technologii e-papieru (15 szt.). Zawarto umowę na dostawę nowego autobusu elektrycznego (przegubowego). Trwają przygotowania i postępowania przetargowe związane z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych.