

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 779/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 marca 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2008-2012.

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2008-2012	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2008-2012 przewidziane do realizacji w 2009 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2009 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2009 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
A	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 224 300,00				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta I Etap - od granicy miasta do ul. Armii Krajowej (zakończony) II Etap - od ul. Armii Krajowej do ul. Podhorskiego (zakończony) III Etap - od ul. Podhorskiego do granicy miasta Przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicą Dwernickiego wraz z sygnalizacją świetlną Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00	Zadanie zostało zakończone w 2001 r. Zadanie zostało zakończone w 2005 r. Pozostają do przebudowy odcinki od km 762+351 do km 765+230 oraz od km 760+093 do km 760+351 długości 3,137 km. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.	- - - W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejową w Suwałkach. W 2009 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy odcinka ul. Pułaskiego od km 767+803 do km 767+332 wraz z budową średniego ronda.	2001 r. 2005 r. po 2013 r. 06.2010 r. 2011 r.	0,00 0,00 0,00 0,00 81 801,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami) - I etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2013 r.	0,00
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Sejneńskiej do ul. Północnej) - II etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2013 r.	0,00

4	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Północnej do ul. Pułaskiego) - III etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2013 r.	0,00
5	Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na budowę ul. Armii Krajowej.	Wykonano dok. techn. zamienną rozbudowy odcinka ul. Reja; dok. geodezyjną dla budowy ul. A. Krajowej; wtórnik mapy zasadniczej terenu ul. Paca; dok. techn. przebudowy odcinka ul. Reja od skrzyż. z ul. Kowalskiego do skrzyż. z ul. A. Krajowej; rysunki projektowe wraz z aktualizacją przedmiaru robót branży teletechnicznej dla ul. Reja.	2011 r.	107 173,00
6	Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach	15 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Rozstrzygnięto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęta została przebudowa ulicy Reja wybudowano m.in.: nową nitkę jezdni oraz ul. Tysiąclecia Litwy, a także przebudowano część uzbrojenia podziemnego.	2010 r.	12 897 506,29 (w tym 11 576 462,57 UE)
7	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	80 000,00	Opracowano dokumentację projektową.	Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Wigierskiej i przyległych w Suwałkach. Opracowano raport oddziaływania na środowisko.	po 2013 r.	89 760,00
8	Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach	250 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa. Pozostaje do przebudowy ul. Buczka od ul. XXX Lecia PRL do ul. Wojska Polskiego z rondem i nowym łącznikiem do ulicy Sportowej oraz ul. Buczka od ul. XXX Lecia PRL do byłej bocznicy kolejowej tj. do ulicy Leśnej.	Przebudowano skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego-Sportowa. Wykonano jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną. Zakończono rozbiorke budynków gospodarczych i mieszkalnych przy ul. Szwoleżerów, ul. Buczka 27, 29 i 68. Wykonano projekty podziału nieruchomości, przedmiary robót i kosztorysy branżowe dla budowy ul. Buczka.	2012 r.	959 597,27 (w tym 250 000,00 środki prywatnego inwestora)
9	Budowa ulic Legionów, Reymonta	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Legionów, Reymonta.	-	po 2013 r.	0,00
10	Przebudowa ulicy Wierusza Kowalskiego w Suwałkach	1 600 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Zakończono przebudowę ulicy Wierusza Kowalskiego w Suwałkach. Przebudowano m.in. jezdnię na powierzchni 6193,50 m ² , chodniki i ścieżkę rowerową.	08.2009 r.	1 464 017,31 (w tym 728 000,00 środki z budżetu państwa)
11	Przebudowa ulicy Młynarskiego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
12	Budowa ulic na os. Staszica - ul. Żytnia, Konarskiego i Piastowska	400 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	W ul. Konarskiego wykonano: jezdnię asfaltową - 594,69m ² ; chodnik - 323,11m ² . W ul. Piastowskiej wykonano: jezdnię asfaltową - 375,11m ² ; chodnik - 208,85m ² ; ciąg pieszo-jezdny - 213,35m ² .	09.2009 r.	340 000,00
13	Budowa ulic na os. Staszica - ul. Kołłątaja i Piękna	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Kołłątaja, Pięknej, Miodowej.	-	2012 r.	0,00
14	Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Wylotowa, Bukowa i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Zwrotniczej, Wylotowej, Bukowej.	-	po 2013 r.	0,00
15	Przebudowa ulic Szkolnej i Składowej	0,00	Opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	-	2013 r.	0,00
16	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej-Bydgoskiej - ulice Białostocka, Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Krakowskiej, Zielonogórskiej, Konińskiej, Płockiej, Ostrołęckiej.	-	2012 r.	0,00

17	Budowa ul. na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - Szczecińskiej - ul. Toruńska, Szczecińska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Toruńskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Tarnobrzskiej, Zamojskiej.	-	po 2013 r.	0,00
18	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Buczka - ul. Gorzowska, Wrocławska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Chełmskiej, Sieradzkiej.	-	po 2013 r.	0,00
19	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - W. Polskiego: ul. Siedlecka i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Siedleckiej, Bielskobialskiej.	-	po 2013 r.	0,00
20	Budowa ul. Osiedla NOVUM - ulice Lubelska, Elcka i przyległe	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej.	-	2012 r.	0,00
21	Budowa ul. Szpitalnej wraz z ul. przyległymi (ulice od Szpitalnej do Pułaskiego)	0,00	Pozostaje budowa ulic lokalnych pomiędzy ulicami Szpitalna - Reja - Pułaskiego.	-	po 2013 r.	0,00
22	Budowa ulicy Jagiełły w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
23	Budowa ul. na os. Piastowskie I - ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów, Królowej Jadwigi i przyległe	0,00	Pozostaje budowa ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. 23 Października do ul. Jagiełły.	Zakończono budowę jezdni na ulicach: Sobieskiego (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Chrobrego) - dł. 240 m; Wazów - dł. 256 m; Bolesława Chrobrego - dł. 174 m; Królowej Jadwigi - dł. 144,5 m.	po 2013 r.	795 419,23
24	Budowa ul. na os. Piastowskie II - ul. Lokietka z sięgaczami i sąsiednie	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Lokietka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego	-	po 2013 r.	0,00
25	Budowa dróg gminnych w Krzywólce	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
26	Budowa dróg gminnych w Dąbrówce	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
27	Budowa dróg gminnych w Szwajcarii oraz ul. Studzienicznej	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
28	Budowa dróg gminnych - ul. Sianożęc oraz ul. bez nazw pomiędzy drogą nr 655 a 1148B	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
29	Budowa ulicy Staniszewskiego w ciągu drogi powiatowej Nr 1149B	0,00	Zakończono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy na przebudowę ulicy Staniszewskiego.	Wykonano aneks do projektu wykonawczego branży drogowej II etapu przebudowy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.	po 2013 r.	3 500,00
30	Budowa dróg na terenach przemysłowych w rejonie ulic Wojska Polskiego II	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	W 2009 roku uzyskano pozwolenie na budowę dróg na terenach przemysłowych w rejonie Wojska Polskiego II.	po 2013 r.	0,00
31	Przebudowa mostu na ulicy Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
32	Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	2 000 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Zakończono przebudowę mostu na ul. Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza. Wykonano m.in: naprawę filarów i płyty mostu wraz z jej wzmocnieniem taśmami kompozytowymi, wykonano żelbetową płytę wzmacniającą o gr. 15cm, odwodnienie płyty mostu, jezdnię o powierzchni 1043,0m ² , chodnik z syntetycznego asfaltu pow. 145,04m ² oraz separator substancji ropopochodnych o poj. 12m ³ i przepływie nom. 20dm ³ /s ze stali. Parametry mostu: długość pomiędzy dylatacjami - 17,60m, długość całkowita - 19,60m, szerokość całkowita - 14,50m, szerokość jezdni - 7,0m.	10.2009 r.	2 013 565,78 (w tym 1 000 000,00 środki z budżetu państwa)
33	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	463 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Zakończono budowę ulicy Lotniczej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego w Suwałkach. Wykonano jezdnię asfaltową - 3973,62 m ² , parkingi - 1043,17m ² oraz kanalizację deszczową.	09.2009 r.	368 370,39

34	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: XXX Lecia PRL, Powstańców Śląskich, 41 Pułku Piechoty, Siegacz Ułanów Grochowskich.	-	2012 r.	0,00
35	Budowa ulic na os. Klasztorna - ulice Słoneczna oraz siegacz do ul. Spacerowej	0,00	Pozostaje do wykonania nawierzchnia siegacza do ul. Spacerowej.	-	po 2013 r.	0,00
36	Budowa siegacza ul. Falka	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
37	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanym środków finansowych.	Wykonano nakładki na ulicach: Wiejskiej, Żniwnej, Górnej, Jasnej, na drodze bez nazwy do wsi Sobolewo.	zadanie coroczne	772 387,19
38	Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (Bakałarzewska, Szkolna)	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
39	Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejskiej i Pułaskiego)	0,00	Zakończono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy na przebudowę chodników w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejskiej-Pułaskiego.	Oplacono faktury za uzgodnienie dokumentacji projektowej (ZUDP) zatok na ulicach: Nowomiejskiej, Przemysłowej, Szpitalnej, Świerkowej i Noniewicza.	2010 r.	630,00
40	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanym środków finansowych.	Zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników MDI w Suwałkach.	zadanie coroczne	7 583,00
41	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00	Zakończony został I etap przedsięwzięcia. W II etapie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę nowych autobusów, budowę zatok autobusowych oraz dostawę i montaż wiat przystankowych.	W I etapie przedsięwzięcia zakupiono 12 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, zamontowano 20 wiat przystankowych oraz wybudowano i zmodernizowano 14 zatok autobusowych. W II etapie zadania wykonano dokumentację projektową budowy zatok autobusowych w Suwałkach, studium wykonalności oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Złożony został także projekt na realizację II etapu zadania obejmujący m.in: zakup 15 nowych autobusów, budowę 9 zatok autobusowych i modernizację 15 istniejących zatok, zakup i montaż 24 wiat przystankowych, wdrożenie systemu zarządzania komunikacją miejską, zakup pojazdu wsparcia technicznego i logistycznego, termomodernizację budynku naprawy pojazdów. Projekt ten został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego.	2011 r.	11 055 449,94 zł (w tym: 7 591 788,03 środki UE)
42	Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanym środków finansowych.	Zakończono budowę parkingów przy ulicy Grunwaldzkiej na wys. cmentarza parafialnego w Suwałkach. Ponadto zmodernizowano nawierzchnię chodników i ciągów pieszo-jezdnym na Osiedlu I i Osiedlu Północ.	po 2013 r.	396 730,30
43	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00	Opracowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia.	Opracowano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach.	po 2013 r.	201 300,00
B	TURYSTYKA	0,00				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Suwałki - Płociczno.	-	po 2013 r.	0,00

2	Plac Europejski w Suwałkach - II Etap (Plac J. Piłsudskiego)	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	Opracowano dokumentację projektową przebudowy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach wraz ze skrzyżowaniami z ul. Hamerszmita i Kościuszki. Ponadto wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko.	2012 r.	114 929,99
3	Plac Europejski w Suwałkach - III Etap (ul. Hamerszmita, Mickiewicza)	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2013 r.	0,00
C	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI	2 070 400,00				
1	Adaptacja i remont budynków na lokale socjalne	0,00	Zadanie wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych. Opracowano projekt adaptacji budynku na lokale socjalne przy ul. Sejneńskiej 18 oraz Reja 69B.	Opracowano dokumentację projektową adaptacji budynku przy ul. Daszyńskiego 10 na lokale socjalne.	2013 r.	85 400,00
2	Budowa lokali socjalnych	0,00	Opracowano projekt koncepcyjnego Zespołu Mieszkaniowej Zabudowy Socjalnej w Suwałkach.	-	po 2013 r.	0,00
3	Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2013 r.	0,00
4	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Wigierska 32 na siedzibę ZBM	400 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Wykonano roboty remontowe - budowlane budynku przy ul. Wigierskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	2009 r.	1 573 045,43
5	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną - przy ul. Waryńskiego 27	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynków elewacyjnych oraz prace remontowe wewnątrz budynku wraz z utwardzeniem placu przy ul. Waryńskiego 27.	2009 r.	742 623,17
6	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną - przy ul. Putry 9	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
7	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną - przy ul. Młynarskiego 9	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
8	Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	200 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Wykonano instalację ccw i co w budynku przy ul. Kościuszki 76.	po 2013 r.	225 700,00
9	Instalacje wod.-kan.z likwidacją dołów kłocznych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	2013 r.	0,00
10	Budowa parkingów i ciągów pieszo - jezdnych wewnątrz osiedli	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	po 2013 r.	0,00
11	Wykup nieruchomości	1 470 400,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zostały zakupione grunty m.in.: na cele przebudowy mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza, pomiędzy ulicami Reja-Pułaskiego, przy zbiegu ulic Buczka-Bydgoskiej, na ul. Staniszewskiego, przy ul. Zastawie. Ponadto zakupiono lokal przy ul. Kościuszki 43, a także dokonano zamiany gruntów z dopłatą ze strony miasta z Karolem Rozentalem i Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w kwartale ulic: Waryńskiego, Noniewiczza, Chłodna, Kościuszki.	zadanie coroczne	687 789,30

12	Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	po 2013 r.	0,00
13	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
D	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
E	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki, telewizor, projektor itp. na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.	zadanie coroczne	117 465,90
2	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji on-line	400 000,00	Zrealizowano część zadania, pozostaje do wykonania montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach.	Sala obrad Rady Miejskiej w Suwałkach została przystosowana do transmisji on-line oraz prezentacji multimedialnych.	2012 r.	97 994,06
3	Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	W partnerstwie z Województwem Podlaskim pozyskane zostało pasmo 3,6 - 3,8 GHz na potrzeby realizacji projektu.	2011 r.	15 297,68
F	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	392 000,00				
1	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach - II etap	0,00	Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na punkty kamerowe przewidziane do realizacji w II etapie.	-	2013 r.	0,00
2	Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15	362 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Przebudowana została posadzka w garażach budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy ul. Mickiewicza 15.	2009 r.	479 554,25
3	Zakupy inwestycyjne.	30 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
G	RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00				
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców.	700 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Środki na realizację tego zadania zostały przeniesione m.in.: na realizację zadania w dziale A Transport i łączność pt: "Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych" oraz w dziale H: Oświata i wychowanie pt: "Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych".	2012 r.	0,00
H	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 653 400,00				
1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Wykonano boisko sportowe przy SP nr 7. Wykonano uzupełnienie do dokumentacji technicznej oraz dokumentację geotechniczną do budowanego boiska piłkarskiego przy SP 7.	08.2009 r.	1 294 183,23

2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa boiska.	-	po 2013 r.	0,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	0,00	Opracowano dokumentację projektową boiska.	-	po 2013 r.	0,00
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 10	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
7	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 z elewacją szczytu sali	250 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Wykonano modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach oraz zakupiono sprzęt do nagłośnienia sali gimnastycznej przy ZS nr 1.	08.2009 r.	177 686,50
8	Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00	Opracowano dokumentację projektową boiska przy SP nr 4.	Wykonano remont sali gimnastycznej oraz przyłączy wodociągowe w Szkole Podstawowej Nr 4.	po 2013 r.	245 711,58
9	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	0,00	Trwają uzgodnienia nt. zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz opracowywana jest dokumentacja projektowa.	-	2010 r.	0,00
10	Budowa sali gimnastycznej i boisk przy ZS nr 4	0,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania.	-	po 2013 r.	0,00
11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
12	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół Nr 2	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
13	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkół nr 4	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.	Opracowano studium wykonalności dla zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej". Złożony został wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.	2012 r.	10 000,00
14	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół Technicznych	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
15	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkół nr 6	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę.	Złożony został wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.	2013 r.	0,00
16	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkół nr 8	1 000 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	Wykonano remont dachu budynku dydaktycznego i rozbudowę wejścia głównego w Zespole Szkół Nr 8.	2012 r.	632 856,00
17	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę.	-	2013 r.	0,00
18	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych.	-	po 2013 r.	0,00
19	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
20	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych.	-	2013 r.	0,00

21	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
22	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 9	0,00	Zadanie realizowane stosownie do przyznaných środków finansowych.	Wymieniono stolarkę okienną w elewacji frontowej szkoły oraz w holu I piętra, przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście - wykonano podjazd z pochylnią.	po 2013 r.	71 691,20
23	Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
24	Przebudowa i rozbudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego (dokumentacja)	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2013 r.	0,00
25	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	100 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano regulację instalacji c.o. w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Nr 4 w Suwałkach.	2012 r.	67 143,69
26	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
27	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
28	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Przedszkole nr 1 - wymieniono nawierzchnię przed wejściem głównym oraz wymieniono stolarkę okienną - 5szt, Przedszkole nr 2 - wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia, Przedszkole nr 3 - wyremontowano łazienkę i wymieniono 3 okna, Przedszkole nr 4 - wymieniono stolarkę okienną - 7 szt i drzwiową - 4 szt, Przedszkole nr 8 - wymieniono stolarkę okienną - 6szt; Zespół Szkół nr 4 - wymieniono nawierzchnię posadzki w 5 klasach I piętra, łącznie 255m ² , w pomieszczeniach administracyjnych - 152m ² oraz 150m ² ; Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 - wymieniono stolarkę okienną - 4 szt.	zadanie coroczne	133 813,63
29	Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	1 000 000,00	Pozostaje do wykonania II etap modernizacji.	Zakończono I etap modernizacji bloku sportowego ZS nr 6 w Suwałkach. Wykonano nowe pokrycie dachu - 1581,12m ² , stolarkę okienną i drzwiową, posadzkę sportową - 888,94m ² , instalację nagłośnienia sali, centralę went. o wydajn. 14 tys. m ³ /h i instalację oświetlenia. Wykonano dokumentację techn. termomodernizacji budynków ZS nr 6 oraz aktualizację audytu energetycznego.	po 2013 r.	1 547 561,56
30	Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2013 r.	0,00
31	Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8	0,00	Zadanie nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej, realizowane będzie po przyznaniu środków finansowych.	-	2013 r.	0,00
32	Wykonanie nawierzchni (nakładki asfaltowej) parkingu przy Zespole Szkół nr 6	0,00	Planowana jest kontynuacja zadania stosownie do przyznaných środków finansowych.	Zespół Szkół nr 6 - ułożono masę asfaltową na parkingu szkolnym - 554m ² (warstwa ścieralna).	2013 r.	26 021,38
33	Wykonanie nawierzchni tartanowej bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
34	Budowa bieżni, skoczni i rzutni przy Zespole Szkół nr 8	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
35	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Programem monitoringu zostały objęte trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 4 oraz Zespół Szkół nr 6.	2009 r.	106 234,00

36	Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	W wyniku adaptacji poddasza powstała pracownia fizyczno - astronomiczna.	2009 r.	170 000,00
37	Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
38	Budowa zamkniętej bieżni sprinterskiej pod arkadami w Zespole Szkół nr 10	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
39	Kompleksowa wymiana instalacji wod-kan w obiektach oświatowych I etap (ZS nr 9, Przedszkole nr 1 i 2, ZS nr 1)	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
40	Remont schodów i kładki na blok I-III i tarasu w Zespole Szkół nr 9	0,00	Szkoła posiada opracowaną dokumentację projektową przebudowy schodów oraz pozwolenie na budowę.	Opracowano dokumentację techniczną modernizacji schodów w Zespole Szkół nr 9.	po 2013 r.	3 294,00
41	Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-	2011 r.	0,00
42	Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
43	Zakupy inwestycyjne	253 400,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono: Szkoła Podstawowa nr 6 - kosiarka samobieżna z pługiem do odśnieżania; Przedszkole nr 4 - kotły do kuchni; Zespół Szkół nr 8 - kserokopiarka; Zespół Szkół nr 2 - 3 kamery zewnętrzne, 11 kamer wewnętrznych, rejestrator 16-kamerowy+dysk, monitor LCD 19, zasilacz, UPS, zasilacz stabilizowany; Zespół Szkół nr 1 - elektroniczny kosz podwieszany do sali gimnastycznej; Centrum Kształcenia Praktycznego - zakup samochodu; Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 - zmywarka, szafa przelotowa, patelnia elektryczna, kuchenka gazowa, piec konwekcyjny; Szkoła Podstawowa nr 7 - sztukownica do warzyw; Zespół Szkół nr 10 - kocioł warzelny gazowy; Szkoła Podstawowa nr 11 - kocioł elektryczny, piec konwekcyjno - parowy, mikser spiralny; Zespół Szkół nr 8 - elementy wyposażenia patelni elektrycznej; Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 - zestaw terapeutyczny.	zadanie coroczne	249 378,08
I	OCHRONA ZDROWIA	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano urządzenie placów zabaw administrowanych przez ZBM oraz zakupiono komputer na potrzeby Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.	zadanie coroczne	22 100,00
2	Utworzenie hospicjum	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
3	Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyrzeźwień	0,00	Zadanie realizowane sukcesywnie stosownie do przyznaných środków finansowych.	Zmodernizowano pomieszczenia Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz wykonano termomodernizację budynku Izby.	2011 r.	54 000,00
4	Zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00	Zadanie realizowane sukcesywnie stosownie do przyznaných środków finansowych.	-	2010 r.	0,00
J	POMOC SPOŁECZNA	0,00				

1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono kociołki przechylne oraz zmywarki do kuchni na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ponadto zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, gastronomiczny i audiowizualny do DPS "Kalina".	zadanie coroczne	76 570,08
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00	Prace będą wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych.	Wykonano modernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w tym m.in.: wykonano budowę schodów zewnętrznych, wyjścia awaryjnego z poddaszem budynku oraz wykonano oświetlenie ewakuacyjne.	2011 r.	55 690,68
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb pensjonariuszy ośrodków wsparcia i placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
K	POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000,00				
1	Zakupy inwestycyjne	31 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono komputer i kserokopiarę na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto zakupiono komputery, sprzęt i programy komputerowe w ramach PO Kapitał Ludzki do projektu pt: "Od bierności do aktywności" realizowanego przez MOPS.	zadanie coroczne	61 495,00
L	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
L	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 300,00				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach (grupa projektów współfinansowanych z Programu ISPA)	135 300,00				135 343,72
1.1	Poprawa jakości wody w Suwałkach (grupa projektów współfinansowanych z Programu ISPA) - I ETAP	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 roku.	-	2007 r.	0,00
1.2	Zadanie 4a - Inżynier Konsultant - II Etap	135 300,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Usługa Inżyniera Kontraktu - obsługa II etapu m.in.: przeglądy wykonanych robót w okresie gwarancji.	2009 r.	135 343,72 Fundusz Spójności
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej - II Etap Projektu	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
2	Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	Zadanie jest realizowane sukcesywnie stosownie do przyznanych środków finansowych.	Wykonano dokumentację projektową ścieżki rowerowej na ul. Młynarskiej; dokumentację projektową budowy ulic: XXX PRL, Powstańców Śląskich, Sobieskiego (od Jagiełły do 23 Października); dokumentację projektową adaptacji kładki przez rz. Czarna Hańcza na ul. Waryńskiego.	2012 r.	87 724,46

3	Fragmety sieci energetycznych	300 000,00	Zadanie będzie realizowane stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych.	Wykonano oświetlenie uliczne na ulicach: Hubala, Traktorzystów, B. Chrobrego, na osiedlach Kamena i Warneńczyka oraz przy kładce dla pieszych na ul. Waryńskiego. Wykonano dokumentację projektową budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego ulic: B. Chrobrego wraz z sięgaczem; dojazdu do domów jednorodzinnych na osiedlu Kamena; ul. Warszawskiej, Gorzowskiej, Wrocławskiej, boiska na Osiedlu Kamena w Suwałkach.	2012 r.	197 839,11
4	Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	Konkurs architektoniczny nie przyniósł zadowalającego rozstrzygnięcia i zaplanowano powtórzenie procedury konkursowej.	2013 r.	53 000,01
5	Budowa infrastruktury strefy przemysłowej PAPIERNIA w Suwałkach	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji, został wybrany wykonawca robót budowlanych.	Zaktualizowano studium wykonalności projektu. Złożono wspólny wniosek z miastem Alytus w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na współfinansowanie inwestycji, który został zaakceptowany i wybrany do realizacji.	2010 r.	2 928,00
6	Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę.	-	2011 r.	0,00
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
8	Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa.	-	2012 r.	0,00
9	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00	Prace rozbiórkowe wykonywane są stosownie do przyznanych środków finansowych.	Zakończono rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul: Waryńskiego 9A,1A,1B,1C i 3; Chłodnej 14 i 8A; Wojska Polskiego 2 (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2); Waryńskiego (strzelnica) i Kościuszki 60.	2012 r.	235 007,49
10	Modernizacja i rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem sprzętu	600 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa.	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy pod kompleks produkcyjno-techniczny. Wykonano dokumentację techniczną I etapu budowy bazy ZUK przy ul. Sejneńskiej 84 w Suwałkach.	po 2013 r.	279 075,00
11	Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00	Opracowana dokumentację projektową przedsięwzięcia oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę separatorów.	-	po 2013 r.	0,00
12	Konserwacja gruntowna koryta rzeki Czarna Hańcza na odcinku od mostu w ul. Utrata do mostu w ul. Sikorskiego w Suwałkach	654 000,00	Pozostają do konserwacji pozostałe odcinki koryta rzeki Czarna Hańcza na odcinku od ul. Bakalarzewskiej do mostu w ul. Utrata.	Wykonano gruntowną konserwację koryta rzeki Czarna Hańcza na odcinku od mostu na ul. Sikorskiego do ul. Bakalarzewskiej.	po 2013 r.	604 077,04
13	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (realizacja Programu budownictwa komunalnego w Suwałkach)	688 000,00		Podniesiony został kapitał założycielski Spółki o 688 000 zł z tytułu realizacji programu budownictwa komunalnego.	po 2013 roku	688 000,00
14	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
M	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 381 000,00				

1	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 521 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane.	Rozstrzygnięto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęto prace budowlane, wykonano roboty rozbiórkowe i część robót montażowych.	2011 r.	409 026,07 (w tym 264 929,86 UE)
2	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	800 000,00	Inwestycja w pełni przygotowana do realizacji, trwają przygotowania do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski i autorski.	Opracowano dokumentację techniczną sali koncertowo-teatralnej w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Podpisano umowę z PGE Dystrybucja B-stok Zakład Sieci S-ki na przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w/w obiekcie.	2012 r.	910 112,70 (w tym 432 486,35 UE)
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk-Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
4	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk-Etap IV kamienice przy ul. Kościuszki 18,20,28	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00
5	Modernizacja i przebudowa budynku Kościuszki 45 na potrzeby galerii sztuki współcz.-Galeria prof. Strumiłło	60 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
6	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz termomodernizacja budynku ROKiS wraz z remontem pomieszczeń	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
7	Rozbudowa budynku ROKiS przy ul. Chłodnej	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
8	Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)	0,00	Zadanie realizowane sukcesywnie stosownie do przyznanych środków finansowych.	-	2011 r.	0,00
9	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono samochód na potrzeby ROKiS.	zadanie coroczne	65 000,00
N	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 724 200,00				
1	Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	po 2013 r.	0,00
2	Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane.	W 2009 roku rozpoczęto przebudowę hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dokumentację techniczną niezbędnych wzmocnień konstrukcji stalowej hali dużej OSiR. Ponadto została zakończona przebudowa dużej hali sportowej OSiR.	06.2010 r.	3 842 765,96 (w tym 1 904 142,02 UE)
3	Boisko w mojej gminie - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	-	2008 r.	0,00
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	8 474 200,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane.	Rozpoczęto budowę Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią w Suwałkach. Wykonano ok. 25,7% prac.	2011 r.	9 895 499,77 (w tym 4 206 886,26 UE)
5	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - hala sportowo-widowiskowo-wystawiennicza	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2013 r.	0,00

6	Budowa toru kartingowego w Suwałkach na terenach PKP Krzywólka (dokumentacja)	0,00	Trwają przygotowania do realizacji przedsięwzięcia.	Złożony został wspólny projekt z Miastem Alytus na współfinansowanie przedsięwzięcia z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Projekt jest w trakcie oceny formalnej.	2012 r.	0,00
7	Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo-Zeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 r.	Wykonano parking wraz z zadaszoną wiatą.	2009 r.	48 323,21
8	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00	Trwają przygotowania do realizacji przedsięwzięcia.	-	2011 r.	0,00
9	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	200 000,00	Zadanie przygotowane do realizacji, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę kompleksu sportowego.	Rozpoczęto prace projektowe związane z rozbudową i przebudową stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach.	po 2013 r.	77 898,34
10	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika, przyczepy do ciągnika, ring, zabawki na plac zabaw, siłownia - bieżnia, rower, stepper)	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono łódź i kadłub do łodzi typu Laser oraz głośniki i tablice wyników na halę sportową.	zadanie coroczne	77 700,00
					Razem	58 309 341,97*

* Wskazana wartość różni się od kwoty wskazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2009 r. ponieważ:

I. W sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2008-2012 ujęto dodatkowe wydatki, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2009r.

1. W dziale C: *Gospodarka mieszkaniowa i gruntami* ujęto kwotę: 742 623,17 zł na realizację zadania pt: „Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną – przy ul. Waryńskiego 27”. Kwota ta jest wyższa o 522 623,17 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2009 r. z uwagi, iż są to dodatkowe środki ZBM i lekarzy prowadzących działalność w przychodni, które zostały przeznaczone na realizację zadania.

II. W sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2009 r. ujęto zadania, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2008-2012 (zadania te nie występowały w WPI na lata 2008-2012).

1. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę 327 000,00 zł na realizację zadania pt: „Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach”.
2. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę 46 970,00 zł na realizację zadania pt: „Budowa ul. Warszawskiej w Suwałkach”.
3. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę 122 818,15 zł na realizację zadania pt: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki – Dwernickiego”.

4. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę 46 360,00 zł na realizację zadania pt: „Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach”.
5. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę wyższą o 273 146,81 zł na realizację zadania pt: "Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska, Pułaskiego i Szpitalna) w stosunku do sprawozdania z realizacji WPI na lata 2008-2012. Spowodowane jest to tym, iż kwota ta przeznaczona została na budowę chodników przy ul. Szpitalnej, a zadanie to w WPI Miasta Suwałki na lata 2008-2012 nie występowało.
6. W dziale *Turystyka* ujęto kwotę 130 000,00 zł na realizację zadania pt: „Budowa kładki nad rzeką Czarna Hańcza wraz z dojazdami między ul. Paweckiego a ul. Waryńskiego w Suwałkach”.
7. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pt: „Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2”.
8. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę 46 013,17 zł na realizację zadania pt: „Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 7”.
9. W dziale *Działalność usługowa* ujęto kwotę 1 500 000,00 zł na realizację zadania pt: „Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach”.
10. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* ujęto kwotę 220 000,00 zł na realizację zadania pt: „PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”.
11. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 23 600,20 zł na realizację zadania pt: „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4”.
12. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę wyższą o 15 605,00 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9" w stosunku do sprawozdania z realizacji WPI na lata 2008-2012. Spowodowane jest to tym, iż kwota ta została przeznaczona na modernizację łazienek w SP nr 9, a zadanie to w WPI na lata 2008-2012 dotyczyło jedynie wykonania elewacji szkoły i nie obejmowało modernizacji łazienek.
13. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 118 185,53 zł na realizację zadania pt: „Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6”.
14. W dziale *Ochrona zdrowia* ujęto kwotę 48 257,00 zł na realizację zadania pt: „Zakup defibrylatora przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach”.
15. W dziale *Ochrona zdrowia* ujęto kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pt: „Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej”.
16. W dziale *Pomoc społeczna* ujęto kwotę 15 988,72 zł na realizację zadania pt: „Rozbudowa systemu monitorującego w Domu Pomocy Społecznej”.
17. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ujęto kwotę 21 149,99 zł na realizację zadania pt: „Lokalne inicjatywy inwestycyjne – osłona śmietników na os. Kamena”.

18. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ujęto kwotę 84 294,27 zł na realizację zadania pt: „Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach”.