

PROTOKÓŁ Nr 223/2017
z posiedzenia Zespołu Oceny Dokumentacji w dniu 26 września 2017 r.
w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu - Małgorzata Rakowska - Krawczeniuk - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
2. Sekretarz - Joanna Dawidziuk - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
3. Członek - Wojciech Magnuszewski - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przedmiot posiedzenia: dokumentacja projektowa przebudowy odcinka gazociągu ulicznego średniego ciśnienia dn225 mm w ul. Zastawie w m. Suwałki.

Dokumentację opracował: „DROGOWSKAZ” s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok.

Inwestor: Urząd Miejski w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1.

Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami przebudowy Nr PSG W-W-700/DT/ZMS/064/G/IZ z dnia 19.09.2017 r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z powyższym Zespół Oceny Dokumentacji uzgadnia pozytywnie: projekt przebudowy gazociągu PE dn225mm na gazociąg PE dn225mm średniego ciśnienia na odcinku A-B pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać staraniem własnym i na koszt inwestora inwestycji podstawowej bez roszczeń finansowych w stosunku do **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku** z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać przed budową ulicy oraz uzbrojenia kolidującego z istniejącym gazociągiem.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien przedstawić sposób zapewnienia dostawy gazu do odbiorców na okres budowy i prac przełączeniowych przebudowanej sieci gazowej. Zaleca się prowadzenie prac w okresie letnim, z uwagi na zmniejszony pobór gazu.
3. Należy zachować minimalną odległość 1,0 w pionie od nawierzchni ulicy do budowanej sieci gazowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Suwałkach** o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych.
5. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Suwałkach**
 - kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE.
6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
7. Przełączenie gazociągu wykona **PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Suwałkach na koszt inwestora** na podstawie
 - zlecenia wykonania usługi,
 - końcowego protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
8. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku** – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej,
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
10. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Członkowie Zespołu Oceny Dokumentacji

1. M. Sokoluska - Krowczyńska
2. Joanna Dawidzik
3. Jacek Kowalski