

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA JAKOŚCI WODY W SUWAŁKACH" CZĘŚĆ II
"Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Suwałkach"

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		Udział środków PWiK		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PO POTRĄCENIU UDZIAŁU PWiK W SUWAŁKACH	
		EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
Sieć kanalizacyjna w ulicy Buczka	254,00 m	22 038,81	82 915,20	15 589,58	58 598,14	6 449,23	24 317,06
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	99,00 m	6 694,92	25 187,85	4 735,78	17 800,87	1 959,14	7 386,98
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	155,00 m	15 343,89	57 727,35	10 853,80	40 797,27	4 490,09	16 930,08
Sieć kanalizacyjna w ulicy Dąbrówki	2 458,50 m	185 079,21	695 758,00	127 764,42	480 240,94	57 314,79	215 517,06
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN10 Ø110	675,00 m	25 140,69	94 585,24	17 783,77	66 845,63	7 356,92	27 739,61
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	255,00 m	22 280,49	83 824,45	15 760,54	59 240,73	6 519,95	24 583,72
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	1 131,50 m	99 254,67	373 419,51	70 209,74	263 904,38	29 044,93	109 515,13
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	16,50 m	4 233,71	15 402,65	0,00	0,00	4 233,71	15 402,65
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	377,00 m	33 943,18	127 702,25	24 010,37	90 250,20	9 932,81	37 452,05
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	3,50 m	226,47	823,90	0,00	0,00	226,47	823,90
Sieć kanalizacyjna w ulicy Polna / Zahańcze	1 619,65 m	548 323,11	2 062 243,44	384 004,37	1 443 395,67	164 318,74	618 847,77
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN10 Ø110	12,00 m	6 515,50	24 512,86	4 608,86	17 323,80	1 906,64	7 189,06
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	146,90 m	141 502,40	532 365,46	100 094,50	376 235,22	41 407,90	156 130,24
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	81,00 m	4 931,33	17 940,69	0,00	0,00	4 931,33	17 940,69
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	33,75 m	3 247,42	12 217,58	2 297,13	8 634,45	950,29	3 583,13
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	1 344,00 m	391 597,07	1 473 280,85	277 003,88	1 041 202,20	114 593,19	432 078,65
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	2,00 m	529,39	1 926,00	0,00	0,00	529,39	1 926,00
Sieć kanalizacyjna w ulicy Reymonta	1 278,00 m	362 547,57	1 360 357,82	235 759,76	886 173,75	126 787,81	474 184,07
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø200	12,00 m	1 912,17	7 194,00	1 352,61	5 084,17	559,56	2 109,83
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	184,00 m	94 333,75	354 905,87	66 728,83	250 820,34	27 604,92	104 085,53
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	67,00 m	17 449,51	63 483,10	0,00	0,00	17 449,51	63 483,10
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	35,00 m	9 932,02	37 366,58	7 025,61	26 407,85	2 906,41	10 958,73
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	27,00 m	2 604,64	9 475,92	0,00	0,00	2 604,64	9 475,92
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	920,00 m	222 808,97	838 260,01	157 608,31	592 418,11	65 200,66	245 841,90
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	22,50 m	9 202,69	33 480,30	0,00	0,00	9 202,69	33 480,30
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø400	10,50 m	4 303,82	16 192,04	3 044,40	11 443,28	1 259,42	4 748,76
Sieć kanalizacyjna	5 610,15 m	1 117 988,70	4 201 274,46	763 118,13	2 868 408,50	354 870,57	1 332 865,96
Sieć wodociągowa w ulicy Buczka	180,00 m	12 385,37	46 596,64	8 761,03	32 930,97	3 624,34	13 665,67
Rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwnych Ø150	180,00 m	12 385,37	46 596,64	8 761,03	32 930,97	3 624,34	13 665,67
Sieć wodociągowa w ulicy Bakalarzewskiej	279,50 m	23 036,80	86 666,62	14 355,34	53 958,83	8 681,46	32 707,79
Rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z PVC PN10 Ø110	279,50 m	23 036,80	86 666,62	14 355,34	53 958,83	8 681,46	32 707,79

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		Udział środków PWiK		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PO POTRĄCENIU UDZIAŁU PWiK W SUWAŁKACH	
		EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
Sieć wodociągowa w ulicy Reymonta	1 390,50 m	222 700,31	837 571,13	155 935,76	586 131,25	66 764,55	251 439,88
Rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z PVC PN10 Ø110	506,00 m	33 894,19	127 517,97	23 975,72	90 119,95	9 918,47	37 398,02
Rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z PE PN10 Ø110	855,00 m	186 550,29	701 846,26	131 960,04	496 011,30	54 590,25	205 834,96
Rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z PE PN10 Ø110	29,50 m	2 255,83	8 206,90	0,00	0,00	2 255,83	8 206,90
Sieć wodociągowa	1 850,00 m	258 122,48	970 834,39	179 052,13	673 021,05	79 070,35	297 813,34
Przejazdowa przepompownia ścieków P (Dąbrówka) typ PMS - 2x08-112V-15x44 Średnica wewnętrzna Dw=1,5 m i głębokości całkowitej Hc=4,4 m wyposażona w dwie pompy zatapialne typ MS3-112Z o parametrach każdej z nich: Q=16 l/s, H=26 m wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą TYP: RZS P2x(1,1 - 4,0) B-K/O, Nr fab. 2108/07/165/7/M METALCHEM-WARSZAWA S. A.	1 kpl.	19 298,65	72 606,04	13 651,27	51 312,40	5 647,38	21 293,64
Monitoring przepompowni ścieków w Dąbrówce przepływomierz elektromagnetyczny MPP-04 Dn-80 G nr fab. 7247 maszt radiowy H=12,5m	kpl.	21 382,17	80 441,75	13 324,25	50 083,21	8 057,92	30 358,54
Przepompownia ścieków P (Polna/Zahańcze) typ PMS - 2x08-14H-15x55 Średnica wewnętrzna Dw=1,5 m i głębokości całkowitej Hc=5,54 m wyposażona w dwie pompy zatapialne typ MS1-14H/Z o parametrach każdej z nich: Q=9 l/s, H=7,0 m wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą TYP: RZS P2x(1,1-4,0) B-K/O, Nr fab. 2109/07/176/7/M METALCHEM-WARSZAWA S. A.	1 kpl.	17 822,62	67 052,89	12 607,18	47 387,87	5 215,44	19 665,02
Monitoring przepompowni ścieków w ul. Polna/Zahańcze przepływomierz elektromagnetyczny MPP-04 Dn-65 G nr fab. 7428 maszt radiowy H=7,0m	kpl.	15 352,74	57 758,43	9 567,02	35 960,53	5 785,72	21 797,90
Przepompownia ścieków P (Reymonta/Zacisze) typ PMS - 2x08 - 24V - 15x41 Średnica wewnętrzna Dw=1,5 m i głębokości całkowitej Hc=4,1 m wyposażona w dwie pompy zatapialne typ MS1 - 24Z o parametrach każdej z nich: Q=11,0 l/s, H=8,7 m wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą TYP: RZS P2x(1,1-4,0) B-K/O, Nr fab. 2149/07/251/7/M METALCHEM-WARSZAWA S. A.	1 kpl.	21 063,26	79 244,94	14 899,51	56 004,28	6 163,75	23 240,66
Monitoring przepompowni ścieków w ul. Reymonta/Zacisze przepływomierz elektromagnetyczny (baterijny) typ ISOMAG MS 2500 P80 B1A1A nr fab. 04J 35 08 czytnik przepływów typ ISOMAG ML 250 BOA 1A1 nr fab. 39J 35 03	kpl.	14 012,85	52 717,71	8 732,09	32 822,16	5 280,76	19 895,55
RAZEM PRZEPOMPOWNI SIECIOWE	3 kpl.	108 932,29	409 821,76	72 781,32	273 570,45	36 150,97	136 251,31

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		Udział środków PWiK		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PO POTRĄCENIU UDZIAŁU PWiK W SUWAŁKACH	
		EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN
WARTOŚĆ ROBÓT		1 485 043,47	5 581 930,61	1 014 951,58	3 815 000,00	470 091,89	1 766 930,61

Sporządził: Elżbieta Jurewicz MDI Suwałki