

**ZESTAWIENIE ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROJEKTU
"POPRAWA JAKOŚCI WODY W SUWAŁKACH" CZĘŚĆ I KONTRAKT 2000/PL/16/P/PE/021-01, KONTRAKT
2000/PL/16/P/PE/021-03**

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
ODCINEK I			
Sieć kanalizacyjna w ul. 1-go Maja	478,00 m	1 917,78	13 875,84
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø500	72,00 m	436,63	3 159,15
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	238,00 m	887,76	6 423,25
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	56,00 m	202,89	1 468,01
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	112,00 m	390,50	2 825,43
Sieć kanalizacyjna w ul. Noniewicza	243,10 m	601,20	4 349,97
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	234,00 m	578,85	4 188,26
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	9,10 m	22,35	161,71
Sieć kanalizacyjna w ul. Wigierskiej	1 543,94 m	33 762,11	151 629,47
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø500	48,00 m	4 702,10	18 579,46
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø400	127,30 m	5 021,71	20 891,89
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	357,73 m	6 006,60	28 018,01
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	114,00 m	4 857,34	19 702,67
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	296,10 m	5 597,05	25 054,81
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø250	600,81 m	7 577,31	39 382,63
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 3	2 265,04 m	36 281,09	169 855,28
Sieć kanalizacyjna w ul. Legionów	188,61 m	721,15	5 217,80
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	21,61 m	87,49	633,00
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	167,00 m	633,66	4 584,80
Sieć kanalizacyjna w ul. Narutowicza	608,00 m	2 022,98	14 636,96
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	59,00 m	209,06	1 512,63
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	364,00 m	1 214,84	8 789,74
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	185,00 m	599,08	4 334,59
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 6	796,61 m	2 744,13	19 854,76
Sieć kanalizacyjna na Odcinku I	3 061,65 m	39 025,22	189 710,04
Sieć wodociągowa w ul. Wigierskiej	96,38 m	414,91	3 002,10
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	12,00 m	58,38	422,44
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø40	28,90 m	123,20	891,44
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	55,48 m	233,33	1 688,22
Sieć wodociągowa w Rejonie 3	96,38 m	414,91	3 002,10
Sieć wodociągowa w ul. Reja	1 379,79 m	1 001,51	7 246,24
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	42,46 m	17,65	127,69
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z PVC PN10 Ø160	1 112,33 m	636,90	4 608,21
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	225,00 m	346,96	2 510,34
Sieć wodociągowa w ul. Legionów	180,00 m	314,08	2 272,48
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	180,00 m	314,08	2 272,48
Sieć wodociągowa w Rejonie 6	1 559,79 m	1 315,59	9 518,72
Sieć wodociągowa na Odcinku I	1 656,17 m	1 730,50	12 520,82
Kontenerowa przepompownia ścieków P5 "Utrata (Wigierska)" Średnica wewnętrzna Dw=2,0 m i głębokości całkowitej Hc=6,48 m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=36,2 l/s, H=12,5 m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą i studnią pomiarową	1 kpl.	698,28	5 052,30
WARTOSC ROBOT NA ODCINKU I		41 454,00	207 283,16

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
ODCINEK II			
Sieć kanalizacyjna w ul. 23-go Października	2 753,68 m	58 057,09	260 740,59
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	1 008,31 m	20 051,01	91 968,54
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	1 210,04 m	20 566,13	95 695,59
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	535,33 m	17 439,95	73 076,46
Sięgacz 23-go Października	289,24 m	1 285,69	9 302,51
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	64,24 m	291,24	2 107,29
kanal ciśnieniowy z rur PVC PN6 Ø90	225,00 m	994,45	7 195,22
Sieć kanalizacyjna w ul. Grunwaldzkiej	598,50 m	13 033,58	58 535,32
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø400	47,00 m	256,44	1 855,45
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	317,00 m	6 639,65	30 156,56
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	169,50 m	5 843,45	24 395,77
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	65,00 m	294,04	2 127,54
Sieć kanalizacyjna w ul. Jagielly i Traktorzystów	820,61 m	17 691,00	79 452,23
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø400	173,34 m	4 380,50	19 557,40
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	243,77 m	4 595,62	21 113,82
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	248,50 m	4 571,46	20 938,99
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	155,00 m	4 143,42	17 842,02
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 1	4 462,03 m	90 067,36	408 030,65
Sieć wodociągowa w ul. 23-go Października	1 071,23 m	13 876,57	62 321,18
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	889,52 m	13 497,76	59 580,28
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø80	39,36 m	101,36	733,41
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø80	50,84 m	103,31	747,48
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	53,31 m	105,25	761,56
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	14,95 m	26,93	194,85
odgałęzienie z rur PE Ø50	23,25 m	41,96	303,60
Sieć wodociągowa w Rejonie 1	1 071,23 m	13 876,57	62 321,18
Kontenerowa przepompownia ścieków P7 "23 - Października"	1 kpl.	467,09	3 379,57
Średnica wewnętrzna Dw=1,2 m i głębokości całkowitej Hc=3,5m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=5,4 l/s, H=10,4m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterujaco - zasilającą i studnią pomiarową			
WARTOSC ROBÓT NA ODCINKU II, REJON 1		104 411,02	473 731,40
Sieć kanalizacyjna w ul. Gałaja	1 268,05 m	27 474,11	123 389,09
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	600,51 m	10 029,12	47 432,32
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	373,35 m	8 935,98	39 523,09
kanal ciśnieniowy z rur PVC PN6 Ø90	294,19	8 509,01	36 433,68
Sieć kanalizacyjna w ul. Kamedulskiej	319,50 m	1 550,69	11 219,80
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	236,50 m	1 151,49	8 331,45
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	83 m	399,20	2 888,35
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 2	1 587,55 m	29 024,80	134 608,89
Sieć wodociągowa w ul. Gałaja	35,45 m	197,89	1 431,84
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	6,43 m	36,27	262,44
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	29,02 m	161,62	1 169,40
Sieć wodociągowa w ul. Kamedulskiej	0,00 m	0,00	0,00
Sieć wodociągowa w Rejonie 2	35,45 m	197,89	1 431,84
Kontenerowa przepompownia ścieków P6 "Gałaja"	1 kpl.	402,42	2 911,62
Średnica wewnętrzna Dw=1,2 m i głębokości całkowitej Hc=5,31m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=4,0 l/s, H=12,5m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterujaco - zasilającą i studnią pomiarową			

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU II, REJON 2		29 625,11	138 952,35
Sieć kanalizacyjna w ul. Kazimierza Wielkiego	285,00 m	574,25	4 154,91
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	204,00 m	416,67	3 014,77
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	81,00 m	157,58	1 140,14
Sieć kanalizacyjna w ul. Władysława Heramana	292,50 m	588,81	4 260,29
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	200,50 m	409,77	2 964,83
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	92,00 m	179,04	1 295,46
Sieć kanalizacyjna w ul. Leszka Białego	70,50 m	142,06	1 027,83
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	50,50 m	103,08	745,87
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	20,00 m	38,98	281,96
Sieć kanalizacyjna w ul. Bolesława Śmiałego	116,00 m	234,54	1 696,99
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	96,00 m	195,61	1 415,26
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	20,00 m	38,93	281,73
Sieć kanalizacyjna w ul. Bolesława Krzywoustego	336,00 m	678,86	4 911,80
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	270,00 m	546,79	3 956,24
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	66,00 m	132,07	955,56
Sieć kanalizacyjna w ul. Jana III Sobieskiego	151,00 m	304,62	2 204,01
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	114,00 m	230,46	1 667,42
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	37,00 m	74,16	536,59
Sieć kanalizacyjna w ul. Bolesława Chrobrego	76,50 m	154,93	1 121,09
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	67,50 m	136,90	990,57
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	9,00 m	18,03	130,52
Sieć kanalizacyjna w ul. Jagielly i Traktorzystów	126,29 m	253,45	1 833,77
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	73,86 m	149,11	1 078,82
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	52,43 m	104,34	754,95
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 5	1 453,79 m	2 931,52	21 210,69
Sieć wodociągowa w ul. Kazimierza Wielkiego	256,00 m	352,10	2 547,58
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	218,50 m	325,52	2 355,23
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	37,50 m	26,58	192,35
Sieć wodociągowa w ul. Władysława Hermana	288,00 m	365,66	2 645,71
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	207,50 m	309,48	2 239,21
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	80,50 m	56,18	406,50
Sieć wodociągowa w ul. Leszka Białego	61,50 m	78,61	568,76
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	44,50 m	66,27	479,50
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	4,50 m	3,72	26,87
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	12,50 m	8,62	62,39
Sieć wodociągowa w ul. Bolesława Śmiałego	171,00 m	255,10	1 845,71
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	171,00 m	255,10	1 845,71
Sieć wodociągowa w ul. Bolesława Krzywoustego	39,00 m	58,16	420,92
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	39,00 m	58,16	420,92
Sieć wodociągowa w ul. Bolesława Chrobrego	65,50 m	97,72	706,99
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	65,50 m	97,72	706,99
Sieć wodociągowa w ul. Jagielly i Traktorzystów	918,00 m	1 425,55	10 314,29
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	432,00 m	790,48	5 719,41
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	365,00 m	545,58	3 947,46
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	72,00 m	56,83	411,17
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	49,00 m	32,66	236,25
Sieć wodociągowa w ul. Bakalerzewska	472,13 m	826,91	5 982,95
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	362,00 m	663,37	4 799,72
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	110,13 m	163,54	1 183,23
Sieć wodociągowa w Rejonie 5	2 271,13 m	3 459,81	25 032,91
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU II, REJON 5		6 391,33	46 243,60

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Sieć kanalizacyjna w ul. Buczka	1 360,00 m	17 339,56	77 873,75
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø200	10,00 m	57,70	417,44
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø160	216,00 m	5 489,77	23 859,01
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	936,00 m	6 800,86	33 345,44
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	198,00 m	4 991,23	20 251,86
Sieć kanalizacyjna w ul. Warszawskiej	372,50 m	930,82	6 734,76
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	98,00 m	254,67	1 842,67
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	173,00 m	432,60	3 130,02
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	101,50 m	243,55	1 762,07
Sieć kanalizacyjna w ul. Wrocławskiej	1 004,50 m	2 535,08	18 342,25
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	425,00 m	1 107,88	8 015,93
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	342,00 m	846,76	6 126,58
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	237,50 m	580,44	4 199,74
Sieć kanalizacyjna w ul. Legnickiej	172,00 m	425,05	3 075,43
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	152,00 m	375,54	2 717,22
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	20,00 m	49,51	358,21
Sieć kanalizacyjna w ul. Gorzowskiej	288,00 m	709,32	5 132,13
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	216,00 m	535,34	3 873,38
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	72,00 m	173,98	1 258,75
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 7,8,13	3 197,00 m	21 939,83	111 158,32
Sieć wodociągowa w ul. Warszawskiej	234,50 m	428,80	3 102,48
odgałężenie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	13,00 m	14,93	107,99
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	221,50 m	413,87	2 994,49
Sieć wodociągowa w ul. Wrocławskiej	872,00 m	1 622,18	11 737,10
odgałężenie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	13,50 m	17,93	129,75
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	858,50 m	1 604,25	11 607,35
Sieć wodociągowa w ul. Legnickiej	121,00 m	226,60	1 639,47
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	121,00 m	226,60	1 639,47
Sieć wodociągowa w ul. Gorzowskiej	354,00 m	655,34	4 741,64
odgałężenie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	9,50 m	11,20	81,01
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	344,50 m	644,14	4 660,63
Sieć wodociągowa w ul. od Leśnej do Buczka	794,50 m	2 640,26	19 103,28
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø250	794,50 m	2 640,26	19 103,28
Sieć wodociągowa w ul. od Buczka do Leśnej	1 384,10 m	5 502,58	39 813,33
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø400	1 021,00 m	4 258,17	30 809,54
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø250	363,10 m	1 244,41	9 003,79
Sieć wodociągowa w Rejonie 7,8,13	3 760,10 m	11 075,76	80 137,30
WARTOŚĆ ROBOT NA ODCINKU II, REJON 7,8,13		33 015,59	191 295,62
Sieć kanalizacyjna w ul. Wojska Polskiego	388,50 m	753,61	5 452,64
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	388,50 m	753,61	5 452,64
Sieć kanalizacyjna w ul. Batalionów Chłopskich	414,00 m	841,98	6 092,02
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	110,50 m	257,84	1 865,64
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	261,00 m	506,02	3 661,19
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	42,50 m	78,12	565,19
Sieć kanalizacyjna w ul. Giżyckiej	131,00 m	272,70	1 973,08
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	131,00 m	272,70	1 973,08
Sieć kanalizacyjna w ul. Leśnej	679,50 m	1 355,46	9 807,15
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	319,50 m	664,90	4 810,75
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	232,00 m	448,54	3 245,36
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	128,00 m	242,02	1 751,04
Sieć kanalizacyjna w ul. Majerskiego	156,50 m	302,24	2 186,79
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	135,00 m	261,25	1 890,22
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	21,50 m	40,99	296,57
Sieć kanalizacyjna w ul. Lubelskiej	55,00 m	106,70	771,97
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	55,00 m	106,70	771,97
Sieć kanalizacyjna w ul. Wojska Polskiego - uliczki	584,00 m	1 132,84	8 196,49
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	584,00 m	1 132,84	8 196,49
Sieć kanalizacyjna w ul. Hubala	145,00 m	281,26	2 035,03

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	145,00 m	281,26	2 035,03
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 9	2 553,50 m	5 046,79	36 515,17

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Sieć wodociągowa w ul. Wojska Polskiego	1 503,04 m	3 687,41	26 679,76
rurociąg ciśnieniowy, kolumnowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø200	94,70 m	810,50	5 864,25
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø200	573,84 m	1 404,02	10 158,63
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	834,50 m	1 472,89	10 656,88
Sieć wodociągowa w ul. Batalionów Chłopskich	143,50 m	230,57	1 668,29
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	143,50 m	230,57	1 668,29
Sieć wodociągowa w ul. Giżyckiej	120,00 m	192,81	1 395,11
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	120,00 m	192,81	1 395,11
Sieć wodociągowa w ul. Wojska Polskiego - uliczki	506,50 m	824,55	5 965,95
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	506,50 m	824,55	5 965,95
Sieć wodociągowa w Rejonie 9	2 273,04 m	4 935,34	35 709,11
WARTOSC ROBOT NA ODCINKU II, REJON 9		9 982,13	72 224,28
Sieć kanalizacyjna w ul. Lotniczej	845,00 m	3 449,33	24 957,32
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	676,00 m	2 767,89	20 026,77
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	169,00 m	681,44	4 930,55
Sieć kanalizacyjna w ul. Partyzantów od PW	384,67 m	1 560,66	11 291,95
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	153,73 m	629,74	4 556,43
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	230,94 m	930,92	6 735,52
Sieć kanalizacyjna w ul. Kosynierów od PW	248,50 m	1 002,02	7 250,03
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	248,50 m	1 002,02	7 250,03
Sieć kanalizacyjna w ul. Lotniczej od B	430,25 m	8 055,90	36 179,91
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	205,75 m	4 010,53	17 963,88
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	72,50 m	298,22	2 157,76
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	152,00 m	3 747,15	16 058,27
Sieć kanalizacyjna w ul. Ulanów Grochowskich	340,50 m	1 388,97	10 049,68
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	256,50 m	1 047,87	7 581,69
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	84,00 m	341,10	2 467,99
Sieć kanalizacyjna w ul. 41 Pułku Piech.	258,50 m	1 078,71	7 804,96
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	143,00 m	604,05	4 370,57
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	115,50 m	474,66	3 434,39
Sieć kanalizacyjna w ul. Czwartaków	286,00 m	1 167,94	8 450,38
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	236,00 m	969,25	7 012,81
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	50,00 m	198,69	1 437,57
Sieć kanalizacyjna w ul. Partyzantów do XXX-Lecia	293,00 m	1 193,54	8 635,72
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	194,00 m	793,02	5 737,83
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	99,00 m	400,52	2 897,89
Sieć kanalizacyjna w ul. Kosynierów do Lotniczej	241,50 m	984,52	7 123,28
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	172,00 m	703,13	5 087,38
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	69,50 m	281,39	2 035,90
Sieć kanalizacyjna w ul. Bohaterów	536,00 m	9 924,74	44 573,05
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	536,00 m	9 924,74	44 573,05
Sieć kanalizacyjna w ul. Saperska	161,47 m	661,14	4 783,67
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	161,47 m	661,14	4 783,67
Sieć kanalizacyjna w ul. XXX - Lecia	567,58 m	2 323,97	16 814,78
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	567,58 m	2 323,97	16 814,78
Sieć kanalizacyjna na Stadionie	184,55 m	752,49	5 444,60
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	134,00 m	550,20	3 980,94
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	50,55 m	202,29	1 463,66
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 11	4 777,52 m	33 543,93	193 359,33
Sieć wodociągowa w ul. Lotniczej	85,50 m	282,82	2 046,30
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	85,50 m	282,82	2 046,30
Sieć wodociągowa w Rejonie 11	85,50 m	282,82	2 046,30
WARTOSC ROBOT NA ODCINKU II, REJON 11		33 826,75	195 405,63

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Sieć kanalizacyjna w ul. Staszica	2 309,08 m	39 476,82	177 283,17
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø400	453,21 m	9 704,15	43 126,49
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	454,38 m	9 488,47	41 565,98
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	911,95 m	10 899,51	51 775,55
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	489,54 m	9 384,69	40 815,15
Sieć kanalizacyjna w ul. Łanowej	1 087,29 m	4 030,88	29 164,97
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	395,18 m	1 579,40	11 427,56
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø110	538,11 m	1 913,91	13 847,88
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	154,00 m	537,57	3 889,53
Sieć kanalizacyjna w ul. Konarskiego	118,00 m	420,36	3 041,40
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	85,50 m	304,82	2 205,42
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	32,50 m	115,54	835,98
Sieć kanalizacyjna w ul. Bakalarzewskiej	128,00 m	455,89	3 298,56
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	91,50 m	326,09	2 359,45
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	36,50 m	129,80	939,11
Sieć kanalizacyjna w ul. Ogrodowej	229,00 m	817,14	5 912,21
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	188,00 m	672,43	4 865,23
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	41,00 m	144,71	1 046,98
Sieć kanalizacyjna w ul. Zarzecze	1 009,03 m	16 565,23	74 396,35
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	163,50 m	4 942,73	20 609,41
kanal ciśnieniowy z rur PEHD PN6 Ø110	19,03 m	69,06	499,67
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	690,50 m	6 785,43	33 942,03
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	136,00 m	4 768,01	19 345,24
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 12	4 880,40 m	61 766,32	293 096,66
Sieć wodociągowa w ul. Łanowej	61,24 m	119,40	863,94
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	61,24 m	119,40	863,94
Sieć wodociągowa w ul. Ogrodowej	388,14 m	1 027,10	7 431,50
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø63	39,00 m	81,67	590,87
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	52,15 m	107,03	774,48
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	296,99 m	838,40	6 066,15
Sieć wodociągowa w Rejonie 12	449,38 m	1 146,50	8 295,44
Kontenerowa przepompownia ścieków P9 "Staszica"	1 kpl.	508,28	3 677,55
Średnica wewnętrzna Dw=1,5 m i głębokości całkowitej Hc=6,5m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=9,0 l/s, H=9,5m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą i studnią pomiarową			
WARTOŚĆ ROBOT NA ODCINKU II, REJON 12		63 421,10	305 069,65
Sieć kanalizacyjna w ul. Miłej	478,48 m	1 678,81	12 146,92
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	260,93 m	936,44	6 775,51
kanal ciśnieniowy z rur PVC PN6 Ø90	217,55 m	742,37	5 371,41
Sieć kanalizacyjna w ul. Słonecznej	286,32 m	1 042,60	7 543,58
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	286,32 m	1 042,60	7 543,58
Sieć kanalizacyjna w ul. Klasztornej	538,14 m	2 036,28	14 733,17
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	204,00 m	820,47	5 936,39
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	334,14 m	1 215,81	8 796,78
Sieć kanalizacyjna w ul. Spacerowej	230,72 m	840,14	6 078,69
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	230,72 m	840,14	6 078,69
Sieć kanalizacyjna w ul. Utrata Krótka	702,00 m	2 604,87	18 847,40
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	77,00 m	309,75	2 241,16
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	189,35 m	716,70	5 185,79
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	320,16 m	1 170,97	8 472,40
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	115,49 m	407,45	2 948,05
Sieć kanalizacyjna w ul. Utrata	350,77 m	1 272,44	9 206,64
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	273,13 m	995,43	7 202,38
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	77,64 m	277,01	2 004,26
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 14	2 586,43 m	9 475,14	68 556,40

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Sieć wodociągowa w ul. Słonecznej	77,26 m	143,54	1 038,52
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	77,26 m	143,54	1 038,52
Sieć wodociągowa w ul. Utrata Krótka	167,43 m	250,63	1 813,33
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø80	110,60 m	190,13	1 375,63
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	56,83 m	60,50	437,70
Sieć wodociągowa w Rejonie 14	244,69 m	394,17	2 851,85
Kontenerowa przepompownia ścieków "Miła"	1 kpl.	441,98	3 197,92
Średnica wewnętrzna Dw=1,5 m i głębokości całkowitej Hc=6,5m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=4,0 l/s, H=13m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą			
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU II, REJON 14		10 311,29	74 606,17
Sieć kanalizacyjna w ul. Sportowej	1 998,41 m	3 261,61	23 598,97
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	1 667,21 m	2 750,07	19 897,80
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	331,20 m	511,54	3 701,17
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 15	1 998,41 m	3 261,61	23 598,97
Sieć wodociągowa w ul. Sportowej	2 626,80 m	5 568,99	40 293,81
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø200	2 566,30 m	5 465,19	39 542,85
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø150	60,50 m	103,80	750,96
Sieć wodociągowa w Rejonie 15	2 626,80 m	5 568,99	40 293,81
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU II, REJON 15		8 830,60	63 892,78
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU II		299 814,92	1 561 421,48
ODCINEK III			
Sieć kanalizacyjna w ul. Bukowej	532,89 m	959,39	6 941,63
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø315	49,40 m	110,08	796,56
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	231,00 m	435,56	3 151,34
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	6,01 m	9,68	70,07
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	108,00 m	180,88	1 308,78
kanal ciśnieniowy z rur PEHD Ø90	138,48 m	223,19	1 614,88
Sieć kanalizacyjna w ul. Różanej	764,72 m	1 473,64	10 662,31
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø250	615,32 m	1 212,21	8 770,80
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	70,00 m	125,80	910,18
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	79,40 m	135,63	981,33
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 4	1 297,61 m	2 433,03	17 603,94
Sieć wodociągowa w ul. Bukowej	136,44 m	152,01	1 099,65
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	107,44 m	136,09	984,49
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	29,00 m	15,92	115,16
Sieć wodociągowa w ul. Różanej	72,87 m	84,38	610,48
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	61,87 m	78,31	566,61
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø50	11,00 m	6,07	43,87
Sieć wodociągowa w Rejonie 4	209,31 m	236,39	1 710,13
Kontenerowa przepompownia ścieków P8 "Bukowa"	1 kpl.	471,85	3 414,01
Średnica wewnętrzna Dw=1,2 m i głębokości całkowitej Hc=2,9 m wyposażona w dwie pompy zatapialne (1P+1R) o parametrach każdej z nich: Q=4 l/s, H=8,2 m sł. H ₂ O wraz ze skrzynką sterującą - zasilającą i studnią pomiarową			
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU III, REJON 4		3 141,27	22 728,08
Sieć kanalizacyjna w ul. Szpitalnej	1 159,67 m	2 841,94	20 562,41
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø200	764,00 m	1 891,45	13 685,19
kanal grawitacyjny z rur PVC klasy S Ø160	395,67 m	950,49	6 877,22
Sieć kanalizacyjna w Rejonie 10	1 159,67 m	2 841,94	20 562,41

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Sieć wodociągowa w ul. Szpitalnej	876,66 m	1 266,12	9 160,95
rurociąg ciśnieniowy, kielichowy, z żeliwa sferoidalnego PN10 Ø100	709,51 m	1 132,60	8 194,88
odgałęzienie z rur stalowych ocynkowanych, z izolacją Ø32	167,15 m	133,52	966,07
Sieć wodociągowa w Rejonie 10	876,66 m	1 266,12	9 160,95
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU III, REJON 10		4 108,06	29 723,36
WARTOŚĆ ROBÓT NA ODCINKU III		7 249,33	52 451,44

WARTOŚĆ ROBÓT PARTIA A		348 518,25	1 821 156,08
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P5 "Utrata (Wigierska)" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-250 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,75	1 496,64
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P7 "23-go Października" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,76	1 496,64
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P6 "Gałaja" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,75	1 496,64
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P9 "Staszica" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,75	1 496,63

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P8 "Bukowa" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,75	1 496,64

Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P1 "Zastawie" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-600 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	500,09	2 378,00
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P2 "Oгородowa" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-300 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	442,53	2 104,23

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA TRWAŁEGO	ILOŚĆ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	
		EUR	PLN
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P3 "Bakalarzewska" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,74	1 496,63
Monitoring kontenerowej przepompowni ścieków P4 "Zacisze" Rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca i sterownicza (wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-1 m H ₂ O, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S, zasilanie 24V DC, 0-2 m H ₂ O, wy 4-20 mA. Przetwornik ciśnienia PC-28, zasilanie 24V DC, 0-200 kPa, wy 4-20 mA - Aplisens, Polska. Przepływomierz elektromagnetyczny MagMaster, zasilanie 24 V DC, 0-150 m ³ /h, wy 4-20 mA - ABB, Wielk.Brytania.	1 kpl.	314,74	1 496,63
Stacja operatorska w budynku Stacji Uzdatniania Wody Skrzynka montażowa z wyposażeniem, sterownik ABB Control z modułami we/wy - ABB, Francja radiomodem SATELINE z wyposażeniem - Softechnik, Polska aparatura zabezpieczająca. Wykonanie: ZEIM "SPASSÓWKA" - Polska. Zestaw komputerowy(z oprogramowaniem) P4.2.8/800 512 MB, HDD 80 GB, FDD 1.44, CD-ROM LG, Monitor kolorowy 19" -LG 19" T910B. Kolorowa drukarka atramentowa - HP DJ 1220 C. Wykonanie : zakup hurtowy - Polska. InformT MasterX dla windows wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym	1 kpl.	270,87	1 288,02
WARTOŚĆ OBIEKTÓW KONTRAKTU MONITORING I ZDALNE STEROWANIE PRZEPOMPOWNI		3 416,73	16 246,70
RAZEM WARTOŚĆ PRZEKAZYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		351 934,98	1 837 402,78

Sporządził: Elżbieta Jurewicz MDI Suwałki

Zakres rzeczowy na podstawie zestawienia
Pawła Mikulskiego BIPROWOD