Uzgodniono projekt zagospodarowania budowy parkingu przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach
Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Samodzielny Referent ds. Sieci
Wiesław Hołubowicz
18.04.2017

Uzgodniono trasę przełożenia kabla nN relacji ST. 10-922 MON dla ZK nr. 2438
Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Samodzielny Referent ds. Sieci
Wiesław Hołubowicz
18.04.2017

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Uzgodniono bez zastrzeżeń
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag
Wg przekazanego załącznika
Olsztyn 05-04-2017 Marek Bujko
Miejscowość Data Podpis

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie kolizji w pkt. A,B,C,D,E,F,G,H,I z sieciq OPL

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Uzgodniono z uwzględnieniem uwag zawartych w piśmie z dnia 18.04.2017 r.
Znak DIR/5550-125/2790/2017
Suwałki dnia 18.04.2017 r.
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drejer

URZĄD MIEJSKI
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
tel. (087) 562-80-00, fax (087) 562-80-98
WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i ROLNICTWA

Niniejsza dokumentacja, zarejestrowana pod nr GR.6630.84.2017 była przedmiotem narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie zebrania zainteresowanych podmiotów, która odbyła się w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, dnia 20.04.2017 r.

Z up. PREZYDENTA
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
mgr inż. Alicja Ogińska-Szulwic
Inspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Projekt budowlany/wykonawczy:

Został uzgodniony przez PEC Suwałki Spółka z o.o. z poniższymi wymaganiami i zastrzeżeniami:
I. Inwestor jest zobowiązany:
1) Powiadomić PEC w Suwałki Sp. z o.o. w formie pisemnej o rozpoczęciu robót ziemnych, min. 5 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
2) Roboty ziemne w pobliżu sieci cieplnych przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz każdorazowo ustalenie sposobu pracy z uprawnionym pracownikiem PEC Suwałki Sp. z o.o. Spowodowanie na miejscu budowy, czy roboty w pobliżu sieci cieplnych są prowadzone zgodnie z uzgodnionym projektem.
3) zgłosić, w formie pisemnej, PEC Suwałki Sp. z o.o. zakończenie robót przed zasypaniem wykopów i umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC Suwałki Sp. z o.o. sprawdzenie na bieżąco wykonanych prac zgodnie z przedłożonym projektem.
4) ponosić koszty przebudowy sieci cieplnej, jeśli wynika to z projektu budowlanego.
5) przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla PEC Suwałki Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zakończenia robót.
6) [illegible] możliwości uszkodzenia urządzeń PEC [illegible] sieci cieplnej.
7) [illegible] PEC Suwałki Sp. z o.o. o odkryciu lub uszkodzeniach sieci cieplnej (tel. 087 565 29 23; 087 562 70 10).
8) [illegible]
Suwałki, dnia 21.04.2017 r.
Dyrektor ds. eksploatacji
mgr inż. Karol K. Wandziech

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 24
KRS 0000054580 NIP 844-000-41-63
tel. centr. (87) 565 29 23, sekr. (87) 562 70 10
fax (87) 562 93 00

Istn. kabel YAKY 4x120m2 relacji st. tr. nr 10-922 MON kier. ZK-nr 2438 odkopać, przełożyć na odcinku AB po nowej trasie

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia trasę:
- sieci*: wodociągowej*, ~~kanalizacji sanitarnej / deszczowej~~
- przyłącza*: ~~wodociągowego~~*, kanalizacji ~~sanitarnej~~ / deszczowej

22.03.2017 data
KIEROWNIK działu technicznego
podpis
mgr inż. Agnieszka Maciaro

Tr. nr. 10-922 ułożyć na odcinku [illegible] do uwagi

Rura osłonowa Ø110 L=8,0m
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Ø160mm 2x L=7,0m
Rura osłonowa Ø110 L=7,0m
Rura osłonowa Ø110 L=13,0m
Rura osłonowa Ø110 L=13,0m - dwudzielna
Rura osłonowa Ø110 2x L=31,0m - dwudzielna
Rura osłonowa Ø110 L=9,0m
Rura osłonowa Ø110 L=11,0m
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Ø160mm 2x L=7,0m
Rura osłonowa Ø110 L=4,0m
Rura osłonowa Ø110 L=4,0m
Rura osłonowa Ø110 L=35,0m - dwudzielna
Rura osłonowa Ø110 L=25,0m
Rura osłonowa Ø110 L=25,0m
Rura osłonowa Ø110 L=4,0m
Istn. SO nr 922
Rura osłonowa Ø110 L=22,0m
Rura osłonowa Ø110 L=2,0m
Rura osłonowa Ø110 L=15,0m - przecisk
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Ø160mm L=6,0m
Rura osłonowa Ø110 L=8,0m - dwudzielna
Rura osłonowa Ø110 L=5,0m - dwudzielna

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm OBNIŻONY DO +3 cm
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (WG SZCZEGÓŁU "G")
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm OBNIŻONY DO +1 cm
POMIĘDZY ŁUKAMI KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm OBNIŻONY DO +3 cm
ISTNIEJĄCA JEZDNIA ASFALTOWA DO ROZBIÓRKI
NA SZER. KLATEK SCHODOWYCH KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm OBNIŻONY DO +1 cm (SZCZEGÓŁ "G")
NA WJAZDACH KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22 cm OBNIŻONY DO +3 cm (WG SZCZEGÓŁU "H")
POMIĘDZY WJAZDAMI KRAWĘŻNIK ULICZNY 20x30 cm (WG SZCZEGÓŁU "F")
plac budowy

ETAPA I
ETAPA II

W1 L=9,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W2 L=23,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W3 L=4,5m; Ø 200PVC i=2,0%
W4 L=9,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W5 L=23,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W6 L=23,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W7 L=23,0m; Ø 200PVC i=2,0%
W8 L=23,0m; Ø 200PVC i=2,0%

Generała Kazimierza Pułaskiego
ścieżka rowerowa
Świętowska
Karola Brzostowskiego
ul. Jaćwieska

LEGENDA

- ABC...T — Zakres opracowania - zakres oddziaływania
- Istniejące obiekty kubaturowe
- Projektowane nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym
- Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
- Projektowane chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym
- Projektowana zieleń niska
- 22935/2 — Nr działek objęte opracowaniem
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Projektowane wpusty uliczne
- Wejścia główne do budynku
- 178,78 — Projektowane rzędne
- Projektowane latarnie
- Projektowany słup oświetleniowy
- proj. YAKY 4x35mm²+FeZn 25x3mm²
- proj. kabel nN-0,4kV- komunalny
- wpust z przykanalikiem do likwidacji
- kable energetyczne do likwidacji
- latarnie do likwidacji
- 1-11 — Drzewa do wycinki
- Projektowane drzewa liściaste
- Projektowane drzewa iglaste
- Projektowane krzewy liściaste
- Projektowane krzewy iglaste
- Projektowany żywoplot

Ilość miejsc postojowych - 54 w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych

PRACOWNIA PROJEKTOWA „D A R P O L" ZYGMUNT DARGIEWICZ Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki tel. 600 890 579, e-mail: pp.darpol@gmail.com				
Obiekt i adres	Budowa parkingów przy budynku 24E przy ul. Pułaskiego w Suwałkach dz. nr geod. 25762/5, 25762/9, 22935/5, 22935/6, 22849/1, 25762/2, 22849/18			Data: kwiecień 2017 r.
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala 1:500
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	drogi	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrocki	SUW-81/94	drogi	
Projektant	mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	inst. sanit.	
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90	inst. sanit.	
Projektant	mgr inż. Marian Malinowski	PDL/0137/POOE/11	inst. elektr.	
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Ostrowski	PDL/0138/POOE/11	inst. elektr.	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Miejscowość		Suwałki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206301_1
	nazwa	M. Suwałki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	206301_1.04
	nazwa	Obręb Nr 04
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		

Skala mapy	1:500
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GR.6642.11.142017
Data opracowania mapy:	06/02/2017

USŁUGI GEODEZYJNE•STANISŁAW ESSEL

USŁUGI GEODEZYJNE STANISŁAW ESSEL 16-400 Suwałki, ul. Paca 8/37 tel. 565 83 15 NIP 844-104-39-88 REG. 790142748

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Geodeta Uprawniony Upr. Nr 8104 Stanisław Essel 16-400 Suwałki, ul. Paca 8/37 tel. (0 prefix 87) 565 83 15; 0 601 392695

Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

*) Należy podać skrócony opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciążenia służebnościami- zamieścić stosowną informację.

Szkic orientacji

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P. 2063. 2017. 132
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	17. 02. 2017 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	PODINSPEKTOR Bożena Milewska

W obszarze opracowanej mapy (opracowanego projektu) znajdują się punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, kto niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny