Wyniki badań sondą udarowo – obrotową

Sonda nr: 1,2,3,4,5
w otw. nr: 1, 4, 5, 7, 8

Temat : *Lotnisko w Suwałkach*

Stan zagęszczenia	luźny	Średnio zagęszczony	zagęszczony	b. zag.
Stopień Zagęszczenia	0,00 - 0,33	0,33-0,67	0,67 – 0,85	>0,85

Głębokość (m)	Głęb. stat. zw. wody	Profil geol.	Ilość uderzeń na 10 cm. wbicia sondy										
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
0,00													
1,0	S.1. 0.1	H											
		Pol											
2,0		Po											
1,0	S.2. 0.4	H											
		Ps											
2,0		Po											
1,0	S.3. 0.5	H											
		Pol											
2,0		Po											
1,0	S.4. 0.7	H											
		P											
2,0		ż											
1,0	S.5 0.8	H											
		Ps											
2,0		ż											

Opór gruntu przy wbijaniu

Opór gruntu na ścinanie

τ_{max} – kG/cm²

Opracował: G. Ramut

Maksymalny opór ścinania τ_{max} (KG/cm²)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	~2,0